

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง และสะพาน ในพื้นที่ สทล.16

สถานะ กันยายน 2569

ลำดับ ที่	แขวงทางหลวง	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อสายทาง	กม.ดำเนินการ		ระยะทาง (กม.)	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	สถานะปัจจุบัน ณ กรกฎาคม 2569		ปัญหาและอุปสรรค
				กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด							%แผน	%ผล	
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน														
1	นครศรีธรรมราช 1	4103	ปากพูน - จังหูน	24+450	32+560	8.110	925	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1,080	19.64	35.04	
2	สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	4009	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคร	79+500	89+000	9.500	650	บ.แพรววิศวกรรม จำกัด	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	65.08	22.43	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
3	สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	401	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตรศูนย์ ตอน บ.ท่า โรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	129+300	137+430	8.130	650	บ.ถนนวงศ์บริการ จำกัด	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	21.50	16.49	ติดสาธารณูปโภค,ผลกระทบจาก สถานการณ์ ราคาน้ำมัน
4	นครศรีธรรมราช 1	4013	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ. ศรีสมบุรณ์ - อ.ปากพนัง	29+350	35+366	6.016	650	บ.พีระมิตคอนกรีต จำกัด	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	17.10	20.99	ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตกรม เจ้าท่า
5	นครศรีธรรมราช 1	4016	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ. ในตุล - อ.นบพิตำ	33+659	40+789	7.130	425	บ.ซี.ซี.จักรกลและ ก่อสร้าง จำกัด	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	35.15	45.67	ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างลูกล้า
6	นครศรีธรรมราช 1	4014	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเห ลง - บ.เขาดิน	0+200	10+500	10.300	650	กิจการร่วมค้า เอส บีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	31.77	20.89	ติดสาธารณูปโภค
7	นครศรีธรรมราช 2	4151	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ. บางขัน	63+400	76+650	13.250	765	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	25.19	13.77	ติดสาธารณูปโภค,ติดขัดงานเชื่อมต่อ สะพาน กม.67+129.000
8	นครศรีธรรมราช 1	4094	บ่อล้อ - ปากพนัง ตอน บ.บ่อล้อ - อ.เชียรใหญ่	0+500	7+250	6.75	460	บ.เอส.โอ.เอ็น.เอ็น.จิ เนียร์ จำกัด	16 ก.ย. 69	2 ม.ค. 72	840	0.10	0.01	ติดแนวเสาไฟฟ้า ,สาธารณูปโภค , สายสื่อสาร ,ขออนุญาตก่อสร้าง

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง และสะพาน ในพื้นที่ สทล.16

สถานะ กันยายน 2569

ลำดับ ที่	แขวงทางหลวง	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อสายทาง	กม.ดำเนินการ		ระยะทาง (กม.)	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	สถานะปัจจุบัน ณ กรกฎาคม 2569		ปัญหาและอุปสรรค
				กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด							%แผน	%ผล	
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ศูนย์สร้างทางสงขลา														
9	นครศรีธรรมราช 1	4151	กุ่มแป - ควนหนองหงส์	9+880	18+400	8.52	480		ต.ค. 68	ก.ย. 70		63.39	38.29	
11	นครศรีธรรมราช 1	4016	พรหมคีรี - นบพิตำ	23+250	28+329	5.079	280		ต.ค. 67	ก.ย. 69		100	73.14	
12	นครศรีธรรมราช 1	4015	บ้านตาล - เขารัง	2+600 7+600	5+535 8+700	4.035	270		ต.ค. 68	ก.ย. 70		100.00	100.00	
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ														
14	พัทลุง	41 ตัด 4048	ทางหลวงหมายเลข 41 ตัด ทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกกว้าง	375+500 7+226	377+000 7+781		296	บริษัท ดาปีแตรค เตอร์ จำกัด	22 ต.ค. 68	6 ส.ค. 71	1,020	18.12	31.98	
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ														
15	พัทลุง	4187	ทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเล น้อย	23+605 0+200	25+165 1+267	1 แห่ง	315	กิจการร่วมค้า MAC	1 ต.ค. 68	16 ก.ค. 71	1020	18.99	19.23	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ