

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน										ประจำปีเดือน กันยายน 2569							กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน			
ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข				
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว						
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																				
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																				
1	290	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านใต้) ตอน 2 (ปี 2563)	นครราชสีมา	9+239-13+300	4.061	898,297,900.00	บริษัท โชกซิกการโยธา จำกัด	สท.2	26 ก.ย. 2563	10 ก.ย. 2566 13 เม.ย. 2567 19 พ.ค. 2567	1080 1296 1332	90.90	98.29	7.39	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	เข้าเจรจากับเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง (จน/ลดค่าปรับ ถึง 21 พ.ค. 70)				
2	4	สามแยกปาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (ปี 2564)	กระบี่	977+625-984+544	6.919	698,919,000.00	บริษัท เสริมสวนก่อสร้าง จำกัด	สท.1	9 ก.ค. 2565	22 มิ.ย. 2568 5 ม.ค. 2569 17 ก.พ. 2569 24 ก.พ. 2569	1080 1277 1320 1327				งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ.69					
3	42	บ.คลองแะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ได้นนท - บ.ลำจัง (ปี 2564)	สงขลา	15+000-25+720	10.720	599,100,789.00	กิจการร่วมค้า วิจิธอารีชี	สท.1	16 ก.ย. 2564	2 พ.ค. 2567	960				งานแล้วเสร็จ ส.ค.69	ปรับร้อยละ 0 (3 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68) จน/ลดค่าปรับ (15 ก.พ. 68 - 27 ม.ค. 69) (28 ม.ค.69 - 26 มิ.ค.69) (27 มิ.ค.69 - 13 เม.ย.69) (14 เม.ย.69 - 20 เม.ย.69) และ (21 เม.ย.69 - 27 เม.ย.69)				
4	4	บ.ลำหานัง - แยกโคกเทียน ตอน 1 (ปี 2564)	พังงา	743+000-753+500	10.500	698,960,000.00	บริษัท สหการวิจิตร จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2564	3 ม.ค. 2567	840	100.00	72.66	-27.34		ปรับร้อยละ 0 (4 ม.ค. 67 - 17ค.ค. 67) จน/ลดค่าปรับ (18 ค.ค. 67 - 14 พ.ย. 67), (15 พ.ย. 67 - 4 ก.พ. 69) และ (5 ก.พ. 69 - 21 พ.ค. 69) , (22 พ.ค. 69 - 4 ก.ค. 69)				
5	4	บ.ลำหานัง - แยกโคกเทียน ตอน 2 (ปี 2564)	พังงา	753+500-762+000	8.500	648,800,000.00	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สท.1	21 ก.ย. 2564	9 ธ.ค. 2566	810				งานแล้วเสร็จ 22 ม.ค. 69	ปรับร้อยละ 0 (10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67) จน/ลดค่าปรับ (18 ก.ย. 67 - 13 มิ.ย. 68, 14 มิ.ย.68 - 10 ส.ค.68, 11 ส.ค. 68 - 16 ม.ค. 69 และ 17 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69)				
6	3210	บ.พังงอน - บ.จางวาง (ปี 2564)	จันทบุรี	0+000-14+520	14.520	569,179,063.92	บริษัท สหวิศวกก่อสร้าง จำกัด	สท.2	17 ส.ค. 2564	31 ก.ค. 2567 9 เม.ย. 2569 21 ก.พ. 2570 27 เม.ย. 2570	1080 1697 2015 2080	90.32	94.56	4.24	ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ได้รับอนุมัติลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (10 เม.ย. 68 - 21 ก.พ. 70)				
7	1202	พะเยา - บ.สันต้นแหน (ปี 2564)	พะเยา	8+500-37+782	29.282	1,060,808,618.07	บริษัท แพร่วิสาหกรรรม จำกัด	สท.1	6 ส.ค. 2564	20 ก.ค. 2567 1 ม.ค. 2568	1080 1245				งานแล้วเสร็จ เม.ย. 69	จน/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มิ.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 มิ.ย.68 - 23 พ.ค.69 ปรับลดทำงานตามสัญญา จากเดิม 1,096,700,000 บาท				
8	3702	บ.บางควาย - บ.เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) (ปี 2565)	ฉะเชิงเทรา	47+000.000 49+000.000	2.000	349,500,000.00	กิจการร่วม VG	สส.	27 ก.ย. 2565	10 ก.ย. 2568 16 มี.ค. 2569 5 พ.ค. 2569	1080 1267 1317				งานแล้วเสร็จ มิ.ย. 69					
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (ปี 2566)	กระบี่	0+000-13+000	13.000	985,000,000.00	กิจการร่วม บ.ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บจก. ชัยกร	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	100.00	57.40	-42.60	ติดภูเขาหิน, งานตัดหินแข็ง	จน/ลดค่าปรับ 10 ก.ค.69 - 21 ส.ค.69				

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน						ประจำเดือน กันยายน 2569					กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักงานแผนงาน					
ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (ปี 2566)	กระบี่	13+000-26+042	13.042	885,000,000.00	กิจการร่วม บจก. ธาราวิญ คอนสตรัคชั่น, บจก.ช่อกมลรัตน์, บจก. ชัยกร และ บจก.สุบิสา จุฬารัตน์การโยธา	สท.1	26 ก.ค. 2566	9 ก.ค. 2569	1080	100.00	50.23	-49.77	ติดสาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน, การก่อสร้างสะพานรอรการอนุญาตจาก หน่วยงานภายนอก	
11	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (ปี 2566)	เชียงราย	141+000-146+500	5.500	598,991,280.00	บริษัท หาญเจริญเอนเคอร์ ไพโรต์เชียงราย จำกัด	สท.1	19 ก.ค. 2566	3 เม.ย. 2569 19 ก.ย. 2569 25 ต.ค. 2569	990 1159 1195	100.00	97.08	-2.92	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, เขตป่าสงวน,เส้นไม้หวงห้าม และ ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
12	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (ปี2566)	เชียงราย	146+500-154+000	7.500	798,477,603.00	บริษัท ส.เจริญรคอน สตรัคชั่น จำกัด	สท.1	4 ส.ค. 2566	18 ก.ค. 2569 17 พ.ค. 2569	1080 1232	99.02	68.77	-30.25	ติดเสาไฟฟ้า, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
13	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (ปี2566)	เชียงราย	154+000-158+472	4.472	799,000,000.00	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	สท.1	17 ส.ค. 2566	31 ก.ค. 2569 12 ก.ย. 2569	1080 1123	100.00	97.92	-2.08		
14	224	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โลกกรด - บ.หนองสวน (ปี2566)	นครราชสีมา	66+331-80+000 92+555-102+000	23.114	778,877,890.00	บริษัท โชกซ็องการโยธา จำกัด	สท.2	5 ก.ย. 2566	19 ส.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 7 พ.ย. 68	
15	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโพน - ทางแยกเข้าอำเภอนองหญ้าปล้อง ตอน 1 (ปี2566)	ราชบุรี, เพชรบุรี	15+300-22+023 0+000-3+700	10.423	648,495,000.00	บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด	สท.2	25 ก.ค. 2566	10 มี.ค. 2569 14 มี.ย. 2569	960 1056	84.54	73.50	-11.04	ติดสาธารณูปโภค และขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ ด้านพลังงาน	ได้รับอนุมัติให้งดหรือลด ค่าปรับ เนื่องจากติดขัดไม้ หวงห้ามในเขตทางหลวง เป็นเวลา 210 วัน นับถัดจาก วันสิ้นสุดสัญญา (ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ย. 69 - 10 ม.ค. 70)
16	3206 และ 3510	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโพน - ทางแยกเข้าอำเภอนองหญ้าปล้อง ตอน 2 (ปี2566)	เพชรบุรี	3+700-15+125	11.425	649,382,000.00	กิจการร่วมค้า พิธิธิ- พิธอสถิ	สท.2	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569 10 มี.ค. 2569	930 966				งานแล้วเสร็จ 29 เม.ย. 69 ส่งมอบงาน 15 พ.ค. 69	ได้รับอนุมัติให้งดหรือลด ค่าปรับ (11 มี.ค. 69 - 23 เม.ย. 69) ได้รับอนุมัติให้งดหรือลด ค่าปรับเนื่องจากเหตุงาน ช่วงเทศกาล (24 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69)
17	215	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สาย ร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย (ปี2566)	ร้อยเอ็ด	33+000-39+500 42+500-46+050 66+300-72+200 78+500-85+110	22.560	1,129,031,900.00	บริษัท ข.ทวี ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 เม.ย. 2566	15 มี.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 26 ม.ค. 69 ส่งมอบงาน 5 ก.พ. 69	
18	3087	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สาย ราชบุรี - แก้มฮั่น (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	15+525-22+500, 31+500-44+500, 47+240-54+940	27.675	771,000,000.00	บริษัท ชีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสซส แอนด์ โปรเจ็คส์ จำกัด	สท.2	31 ส.ค. 2566	14 ส.ค. 2569 12 ม.ค. 2570	1080 1231				งานแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 69 ส่งมอบงาน 16 พ.ค. 69	
19	2275	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (ปี2566)	เพชรบูรณ์	79+000.000- 90+280.000	11.280	546,700,000.00	กิจการร่วมค้า บิอาร์ดับบลิว	สท.1	29 มี.ย. 2566	17 มี.ย. 2568 27 ม.ค. 2569 18 ก.พ. 2569 25 ก.พ. 2569	720 944 966 973				งานแล้วเสร็จ 23 ก.พ.69	
20	4140	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา - อ.บพิตำ (ปี 2566)	นครศรีธรรมราช	4+125-21+650	17.525	799,000,000.00	บริษัท สหการวิหกร จำกัด	สท.1	10 พ.ค. 2566	25 ต.ค. 2568 23 พ.ย. 2568	900 929				งานแล้วเสร็จ 19 ม.ค. 69	งด/ลดค่าปรับ 24 พ.ย. 68 - 19 ม.ค. 69
21	2378	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 2 (ปี2566)	บุรีรัมย์	22+500-43+425	20.925	869,750,000.00	บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	สท.2	27 เม.ย. 2566	10 เม.ย. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 6 พ.ย. 68	
22	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลื่อมเมืองอ่างทอง ตอน 1 (ปี2567)	อ่างทอง	0+000-1+200	1.200	817,460,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	58.74	48.74	-10.00	ติดสาธารณูปโภค และ ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำมันและวัสดุที่ปรับราคา เพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่อง ย้ายสาธารณูปโภคออกจาก แนวเขตก่อสร้าง

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
23	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลื่องเมืองอ่างทอง ตอน 2 (ปี2567)	อ่างทอง	1+200-2+150	0.950	794,199,000.00	บริษัท พริวรรกิจ ก่อสร้างและขนสง จำกัด	สส.	5 ก.ย. 2567	20 ส.ค. 2570	1080	64.73	63.90	-0.83	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตดินสายไฟฟ้าของ กฟผ.	กรมทางหลวงชำระ ค่าใช้จ่ายยกระดับสายส่ง ไฟฟ้าให้ กฟผ. แล้ว
24	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลื่องเมืองอ่างทอง ตอน 3 (ปี2567)	อ่างทอง	2+150-3+300	1.150	788,100,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	62.69	61.06	-1.63	แบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพน้ํางานในปัจจุบัน ได้รับพิจารณา ดำเนินการแก้ไขแบบแล้ว	
25	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลื่องเมืองอ่างทอง ตอน 4 (ปี2567)	อ่างทอง	3+300-5+100	1.800	1,661,920,000.00	บริษัท ไทยวัฒนวิศการ ทาง จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	60.26	50.51	-9.75	ติดสารณูปโลก, ซึ่งกีดขวาง และผลกระทบจากภาวะสงครามตะวันออก กลาง	วางแผนการจัดหาวัสดุและ ปรับแผนการใช้วัสดุให้ สอดคล้องกับสถานการณ์
26	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลื่องเมืองอ่างทอง ตอน 5 (ปี2567)	อ่างทอง	5+100-6+045	0.945	806,900,000.00	บริษัท เอ.เอส.เอส.ไอจิ เอท เอ็นจิเนียริง (1964) จำกัด	สส.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	49.38	56.98	7.60		
27	32	ก่อสร้างทางขนาทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนางค้ออก - ท่าขนวน ตอน บ.วิมะปราง - บ.บางคาพร (ปี2567)	ชัยนาท	114+000-120+000	6.000	170,986,981.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันทา	สท.1	27 ก.ค. 2567	16 มี.ย. 2569	690				งานแล้วเสร็จ มี.ย. 69	
28	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชกรูด - กระเปอร์ ตอน บ.นกกง - บ.ขจิตถัย (ปี2567)	ระนอง	631+000-634+500	3.500	262,272,264.00	บริษัท ชุมพรเอสพีท จำกัด	สท.1	19 ก.ย. 2567	10 มี.ย. 2569	630	57.70	46.87	-10.83		
29	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่ไทงโก-ลก ตอน บ.เจมีเกียรติ - บ.ไค่นนท์ (ปี2567)	สงขลา	9+000-15+000	6.000	399,558,000.00	บริษัท หาดไทยเรืองชัย การโยธา จำกัด	สท.1	30 ส.ค. 2567	20 มี.ย. 2569 22 ต.ค. 2569 20 พ.ย. 2569	660 784 813	90.39	88.26	-2.13	ติดสารณูปโลก, ผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่อง, ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
30	1065	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1065 สาย อ.พรานกระต่าย - พินญโลก ตอน บ.หนองภูา - อ.บางระกำ (ปี2567)	พินญโลก	38+388.000 - 49+200.000	16.132	648,399,000.00	บริษัท ชัยนันท์ท้าวฤ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570 27 ส.ค. 2570	1050 1079	91.98	85.51	-6.47		
31	1112	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1112 สาย สลกบาตร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปามะค่า (ปี2567)	กำแพงพร	5+805.000 - 24+425.000 , 25+350.000 - 34+200.000	27.470	359,781,000.00	บริษัท น้อยเส็กสภานิชย์ จำกัด	สท.1	23 ส.ค. 2567	11 ก.ย. 2569 10 ล.ค. 2569	750 779	100.00	100.00	0.00	ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน (อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน)	
32	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ปากทาด - ค.หอถ้ำ (ปี2567)	บึงกาฬ	93+440-107+560	14.120	799,690,000.00	บริษัท ไทยวัฒนวิศการ ทาง จำกัด	สท.2	27 ก.ค. 2567	11 ก.ค. 2570	1080	67.57	65.19	-2.38	ติดสารณูปโลก	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรื้อย้าย
33	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บ้านพม่า - อ.ศรีขรภูมิ (ปี2567)	สุรินทร์	188+800-200+910	12.110	629,681,000.00	บริษัท สิ้นเจริญสนม จำกัด	สท.2	16 ส.ค. 2567	4 ก.ย. 2569	750				งานแล้วเสร็จ 6 ต.ค. 68 ส่งมอบงาน 14 ต.ค. 68	
34	2040	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2040 สายมหาสารคาม - พัตขภูมิ พิสัย ตอน อ.วาปีปทุม - อ.พัตขภูมิพิสัย (ปี2567)	มหาสารคาม	47+200-79+462	32.262	659,651,000.00	กิจการร่วมค้า วิพิอัส	สท.2	23 ส.ค. 2567	10 มี.ค. 2570	930				งานแล้วเสร็จ 29 ก.ย. 69 ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 69	
35	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 1 (ปี2567)	ชัยภูมิ	4+700-14+000	9.300	424,267,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ที.	สท.2	11 ก.ย. 2567	30 ก.ย. 2569 29 ต.ค. 2569	750 779	100.00	98.26	-1.74		
36	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ชัยภูมิ - บัวใหญ่ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 (ปี2567)	ชัยภูมิ	14+000-15+000, 17+300-25+660	9.360	450,000,000.00	บริษัท ธนวงศกรู๊ป จำกัด	สท.2	18 ก.ย. 2567	6 ธ.ค. 2569 4 ม.ค. 2570	810 839	87.19	89.26	2.07	ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
37	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย สูงเนิน - ท่นแร่ (ปี2567)	สกลนคร	150+000-153+500	3.500	150,062,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสิน ก่อสร้าง	สท.2	27 ก.ค. 2567	19 ต.ค. 2568 3 พ.ย. 2568	450 465				งานแล้วเสร็จ 3 พ.ย. 68 ส่งมอบงาน 18 พ.ย. 68	
38	3070	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 สาย ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ตอน หัวหว้า - หนองโพรง (ปี2567)	ปราจีนบุรี	7+000-11+500	4.500	209,895,955.00	บริษัท ภูมิกร โกรธา จำกัด	สท.2	28 ส.ค. 2567	18 ก.พ. 2569 5 มี.ค. 2569	540 555				งานแล้วเสร็จ 10 มี.ค. 69 ส่งมอบงาน 22 มี.ค. 69	
39	4027	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (ปี2567)	ภูเก็ต	14+300-18+850	4.550	646,500,000.00	กิจการค้าร่วม บริษัท ธาวาญู คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท สุนิศา พรวรค์นกรโยธา จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2567	22 ก.ค. 2569	660	14.24	13.75	-0.49	ติดกรวนสิทซ์ที่ดิน , ถึงปลุกสรวง, สารณูปโลก และพื้นที่ป่าไม้	ปลดค่าปรับ 23 ก.ค. 69 - 20 ส.ค.69 และ 21 ส.ค. 69 - 5 ธ.ค.70 (ปรับแผนงาน)
40	221	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สาย ศรีสะเกษ - ภูจิน (ปี2567)	ศรีสะเกษ	21+870-35+000	13.130	679,488,000.00	บริษัท สิ้นอุตสุรินทร์ (1990) จำกัด	สท.2	10 ส.ค. 2567	29 ส.ค. 2569 24 ม.ค. 2570	750 898	71.40	85.96	14.56		
41	425	ก่อสร้างทางแนวใหม่ ทางหลวงหมายเลข 425 สาย ทางเลื่องเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (ปี2567)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	699,679,900.00	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	28 ส.ค. 2570	1080	61.02	28.30	-32.72	ติดกรวนสิทซ์ที่ดิน และขออนุญาตก่อสร้างจุดตัดน้ําทองหลวงชนบท	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
42	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะเฟ่น ตอน 1 (ปี2567)	เชียงราย	91+000-101+000	10.000	699,788,888.00	บริษัท ปัญญากิจ จำกัด	สท.1	19 ธ.ค. 2567	7 ม.ค. 2570	750	89.23	3.65	-85.58	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, บัญชีเขตทางไม่สอดคล้องกับ รูปแบบ	
43	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะเฟ่น ตอน 2 (ปี2567)	เชียงราย	101+000-109+000	8.000	699,799,000.00	บริษัท พรวนวิศวกรรม ก่อสร้างและงานช่าง จำกัด	สท.1	19 ธ.ค. 2567	7 เม.ย. 2570	840	69.41	62.46	-6.95	พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติ ,ติดเสาไฟฟ้า	
44	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะเฟ่น ตอน 3 (ปี2567)	เชียงราย	109+000-118+000	9.000	699,651,000.00	บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์เชียงราย จำกัด	สท.1	19 ธ.ค. 2567	8 ธ.ค. 2569	720	93.37	64.61	-28.76	ติดเสาไฟฟ้า	
45	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 1 (ปี2567)	อุบลราชธานี	18+500-28+900	10.400	649,850,365.15	บริษัท พระนครหรืออุทธาพาณิชย์ และอุตสาหกรรม จำกัด	สท.2	10 ธ.ค. 2567	28 ก.ย. 2569 27 ต.ค. 2569	780 809	96.85	95.54	-1.31		
46	231	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 231 สายวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานี ด้านตะวันออก รวมสะพานข้ามแม่น้ำมูล ตอน 2 (ปี2567)	อุบลราชธานี	28+900-36+600	7.700	899,720,985.85	บริษัท ซอธด์ ชีพพรวิคัง จำกัด	สท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570 6 เม.ย. 2571	1080 1357	45.52	49.01	3.49	ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
47	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 1 (ปี2567)	ขอนแก่น	0+500-14+000	13.500	698,330,600.00	บริษัท บุรีรัมย์ พนาลัย จำกัด	สท.2	24 ธ.ค. 2567	8 ธ.ค. 2570	1080	73.22	69.14	-4.08	จุดติดทางรถไฟติดขัดการก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
48	2039	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ตอน 2 (ปี2567)	ขอนแก่น	14+000-29+495	15.495	799,488,000.00	บริษัท บุรีรัมย์ พนาลัย จำกัด	สท.2	20 ก.ค. 2567	4 ก.ค. 2570	1080	70.57	75.03	4.46	ติดสาธารณูปโภค, ไม่ทวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
49	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ด.เมืองกรุง - ด.หนองสวรรค์ ตอน 1 (ปี2567)	อุทัยธานี	114+478-128+950	14.472	624,545,000.00	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	1 ธ.ค. 2569 30 ธ.ค. 2569	810 839				งานแล้วเสร็จ ก.ย. 69	
50	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.บ้านไร่ - อ.หนองจาง ตอน ด.เมืองกรุง - ด.หนองสวรรค์ ตอน 2 (ปี2567)	อุทัยธานี	128+950-143+425	14.475	624,551,700.00	บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	สท.1	30 ธ.ค. 2567	17 ธ.ค. 2569 15 ม.ค. 2570	840 869	94.18	84.79	-9.39	ติดสาธารณูปโภค, ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
51	3260	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามส้ม (ปี2567)	สุพรรณบุรี	12+400-31+856	19.456	799,514,470.00	บริษัท โซคิตีวิวัฒน์ จำกัด	สท.1	14 ก.ย. 2567	30 มิ.ย. 2570	1020	55.72	24.46	-31.26	ติดขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานภายนอก , ขออนุญาตทำไม้, ติด สาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
52	4037	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4037 สาย เกษตรกลาง - กวนสาวร ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (ปี2567)	กระบี่	4+319-21+307	16.988	899,082,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสวน- เอส.เอส.ซี	สท.1	5 ก.ย. 2567	23 ธ.ค. 2569 14 ม.ค. 2570	840 862	65.62	50.70	-14.92	ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง	
53	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย ถนนวงแหวนรอบเมืองศรี ดอน บ.กวนบึง - บ.กวน (ปี2567)	ศรีง	8+572-14+500	5.928	699,577,000.00	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเอส แอนด์ โปร ดัคส์ จำกัด	สท.1	4 ก.ย. 2567	19 ธ.ค. 2570	1080	44.83	59.42	14.59		
54	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 1 (ปี 2568)	ระยอง	225+380-228+925	3.545	844,116,000.00	บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	18.55	6.96	-11.59	ติดสาธารณูปโภคและบัญชีแนวเขตทางหลวงไม่สอดคล้องกับรูปแบบ	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
55	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 2 (ปี 2568)	ระยอง	228+925-230+650	1.725	619,550,000.00	กิจการร่วมค้า ไทยวิวัฒน์ - เคซี	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	20.55	26.41	5.86	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
56	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 3 (ปี 2568)	ระยอง	230+650-233+125	2.475	616,400,000.00	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571 21 ก.ค. 2571	1080 1094	19.06	15.59	-3.47	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
57	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 4 (ปี 2568)	ระยอง	233+125-236+200	3.075	639,450,000.00	บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	23.34	19.11	-4.23	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
58	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย ระยอง - บ้านเพ ตอน 5 (ปี 2568)	ระยอง	236+200-239+250	3.050	600,350,000.00	กิจการร่วมค้า ไทยวิวัฒน์ - เคซี	สท.2	24 ก.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1080	20.30	18.23	-2.07	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
59	4103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4103 สาย ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	24+450-32+560	8.110	924,532,674.00	กิจการร่วมค้า พีซีซี	สท.1	31 ก.ค. 2568	14 ก.ค. 2571	1080	19.64	35.04	15.40		
60	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - อ.บอง ตอน บ.ตะบิงลิ้ง - อ.ธารโต (ปี 2568)	ยะลา	69+214-74+706 76+014-81+000	10.478	669,485,175.00	บริษัท วิมซีซีก่อสร้าง (1979) จำกัด	สท.1	17 มิ.ย. 2568	4 ต.ค. 2570	840	31.48	25.13	-6.35	ติดป่าสงวน, ติดสาธารณูปโภค	
61	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครูด - กระเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กระเปอร์ (ปี 2568)	ระนอง	644+300-648+000	3.700	274,495,517.00	บริษัท ขุมทองเอสพีที จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	28 พ.ค. 2570	630	50.02	10.17	-39.85	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้ และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
62	4006	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ราชครูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดทราย (ปี 2568)	ชุมพร	43+400.000 - 47+000.000 , 47+500.000 - 53+900.000	10.000	789,200,000.00	กิจการเข้าร่วม TKC 2025	สท.1	23 ธ.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	19.09	9.68	-9.41	ติดต้นไม้ และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ,ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
63	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อึ้น - บ.สาธุ (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	79+500-89+000	9.500	649,800,000.00	บริษัท เพรวีทกรรม จำกัด	สห.1	9 ต.ค. 2568	26 ต.ค. 2570	870	65.08	22.43	-42.65	ส่งปลูกสร้างลูกช้างเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
64	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแจะ - จุดผ่านแดน ถาวรสู่โขงโข-ลก ตอน บ.ภวนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 1 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	51+000-62+500	11.500	1,089,300,000.00	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สห.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	18.03	21.77	3.74	ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
65	42	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย คลองแจะ - จุดผ่านแดน ถาวรสู่โขงโข-ลก ตอน บ.ภวนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ตอน 2 (ปี 2568)	สงขลา, ปัตตานี	62+500-76+100	13.600	852,000,000.00	กิจการร่วมค้า วิทีเอ็มเอส	สห.1	13 ก.ย. 2568	31 ต.ค. 2570	840	29.63	11.82	-17.81	ติดสาธารณูปโภค, ความไม่สงบในพื้นที่ และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
66	401	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 401 สาย ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย (ปี 2568)	สุราษฎร์ธานี	129+300-137+430	8.130	649,798,900.00	บริษัท อนุอมวงษ์บริการ จำกัด	สห.1	24 ก.ย. 2568	11 ม.ค. 2571	840	21.50	16.49	-5.01	ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
67	3296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3296 สาย อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (ปี 2568)	นครปฐม	0+000-12+574	12.574	798,434,834.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สห.1	26 ก.ค. 2568	11 ม.ค. 2571	900	51.55	43.78	-7.77	ติดกรรมสิทธิ์, ติดสาธารณูปโภค, คลองชลประทาน และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
68	4013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4013 สาย นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพื้ง (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	29+350.000 - 35+366.000	6.016	649,803,000.00	บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด	สห.1	6 ก.ย. 2568	20 ต.ค. 2571	1080	17.10	20.99	3.89	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ขออนุญาตสร้างสะพาน	
69	4016	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 สาย นครศรีธรรมราช - บ.พิศำ ตอน บ.โนตุล - อ.บ.พิศำ (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	33+659-40+789	7.130	424,845,074.00	บริษัท ซี.จี. จักรกลและ ก่อสร้าง จำกัด	สห.1	30 ต.ค. 2568	19 ต.ค. 2570	720	35.15	45.67	10.52	ติดสาธารณูปโภค, ส่งก่อสร้างลูกช้างเขตทาง	
70	4014	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4014 สาย คลองหง - ขนอม ตอน คลองหง - บ.เขาหิน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	0+200-10+500	10.300	649,469,199.00	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	สห.1	16 ต.ค. 2568	3 พ.ย. 2570	810	31.77	20.89	-10.88	ติดสาธารณูปโภค	
71	4151	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 สาย บ่อสี - ลำทับ ตอน บ.ปะบาง - อ.บางขัน (ปี 2568)	นครศรีธรรมราช	63+400.000 - 76+650.000	13.250	764,477,700.00	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	สห.1	30 ต.ค. 2568	17 พ.ย. 2570	810	25.19	13.77	-11.42	ติดสาธารณูปโภค	
72	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หินลาด - บ.นาขุข (ปี 2568)	พังงา	707+600-721+000	13.400	942,725,000.00	บริษัท เจริญสวนก่อสร้าง จำกัด	สห.1	19 ต.ค. 2568	4 พ.ค. 2571	990	17.34	7.22	-10.12	ติดต้นไม้, ส่งปลูกสร้างลูกช้างในเขตทาง, ติดสาธารณูปโภค ,แนวท่อ ประปาและอุปโภคความคุมน้ำหมักยานพาหนะ	
73	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยฮาน ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	7+420-18+600	11.180	649,666,000.00	บริษัท ชาญเจริญคอนกรีต ไพเราะเชียงราย จำกัด	สห.1	19 มิ.ย. 2568	8 มิ.ย. 2570	720	50.37	36.15	-14.22	ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้าม	
74	1020	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ. หัวดอย - บ.ใหม่ดอยฮาน ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	18+600-30+000	11.400	649,747,716.00	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสตาซิออส จำกัด	สห.1	19 มิ.ย. 2568	8 ก.ค. 2570	750	34.21	35.77	1.56	ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้เอก, ติดสาธารณูปโภค	
75	115	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว (ปี 2568)	กำแพงเพชร, พิจิตร	47+000-56+215	9.215	449,789,000.00	บริษัท สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง จำกัด	สห.1	19 ต.ค. 2568	9 มิ.ย. 2570	660	46.98	38.58	-8.40		
76	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาย (ปี 2568)	เชียงใหม่	133+416.000 - 137+725.000, 149+853.000 - 159+846.000	14.302	649,260,000.00	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	สห.1	30 ก.ค. 2568	17 ก.ย. 2570	780	30.44	29.28	-1.16		
77	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (ปี 2568)	พะเยา	12+000-22+500	10.500	649,775,130.00	บริษัท ศรีชาติโยธาและ นิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สห.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	29.01	0.79	-28.22	ติดไม้หวงห้ามรอทำไม้เอก	
78	1021	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (ปี 2568)	พะเยา	22+500-33+300	10.800	649,539,230.00	บริษัท ส.เชียงรายคอน สตรักชั่น จำกัด	สห.1	26 ก.ค. 2568	14 ต.ค. 2570	750	37.32	1.19	-36.13	ติดไม้หวงห้าม อยู่ระหว่างขอทำไม้	
79	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.ท่าพระ ตอน บ.หัวซัน - บ.ป่ง (ปี 2568)	น่าน	387+00-395+000	8.000	419,400,000.00	บ.ส.เสีไคร์รน์ (น่าน) จก.	สห.1	21 ต.ค. 2568	9 ต.ค. 2570	780	26.33	13.63	-12.70	ติดสาธารณูปโภค , ติดต้นไม้หวงห้ามและอุปโภคในพื้นที่ป่าสงวน	
80	228	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย ชุมแพ - หนองบัวลำภู ตอน บ.หัวสายหนึ่ง - อ.ศรีบุญเรือง (ปี 2568)	ขอนแก่น, หนองบัวลำภู	37+900-43+000 45+500-51+200	10.800	683,605,300.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรเพชร แลนด์ เอนด์ เฮาส์	สห.2	1 ก.ค. 2568	18 ต.ค. 2570	840	43.98	35.63	-8.35	ติดสาธารณูปโภคและขออนุญาตเข้าพื้นที่ทำการก่อสร้างสะพานจากกรม เจ้าท่า	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
81	2013	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2013 สาย บ.แวง - บ.หนองกระเทียม (ปี 2568)	พิจิตร	8+000-22+275	14.275	645,772,000.00	กิจการร่วม แอมเอ็มอาร์ (MNR)	สห.1	19 ต.ค. 2568	6 พ.ย. 2570	810	27.05	6.46	-20.59	ติดพื้นที่ป่าไม้ และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
82	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน - อ.สี ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านไธสง (ปี 2568)	ลำพูน	185+000.000 - 204+091.000	19.091	899,277,000.00	บริษัท พิจิเอน คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สห.1	18 ก.ค. 2568	3 มี.ค. 2571	960	24.65	3.38	-21.27	ปัญหาต้นไม้ทำไม้เอกแล้ว ก.ย.69	
83	1317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1317 สาย สันกลางใต้ - หัวแก้ว ตอน บ.ดอยตุง - บ.แม่ถน (ปี 2568)	เชียงใหม่	16+000-30+000	14.000	699,783,747.00	บริษัท อนุอมวงษ์บริการ จำกัด	สห.1	31 ก.ค. 2568	20 ก.ค. 2570	720	34.86	26.69	-8.17	งานก่อสร้างสะพานในพื้นที่หน่วยงานภายนอก, ติดพื้นที่ป่า, ติด สาธารณูปโภค	
84	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (ปี 2568)	กำแพงเพชร	438+500-451+000	12.500	889,170,411.00	บริษัท กรีนไคท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	สห.1	26 ก.ค. 2568	10 เม.ย. 2571	990	20.58	25.65	5.07	ส่งปลูกสร้างลูกช้างเขตทาง,ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
85	223	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย อ.นาแก - บ.ต้อง (ปี 2568)	นครพนม	53+164-64+575	11.411	649,839,900.00	บริษัท แสงโชคโชค จำกัด	สท.2	1 ก.ค. 2568	16 ม.ค. 2571	930	26.47	44.15	17.68		
86	2109	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2109 สาย ตำบลกุ่ม - เขื่อนอุบลรัตน์ (ปี 2568)	ขอนแก่น	0+100-9+800	9.700	649,390,000.00	กิจการร่วมค้า เอสที-อาร์อาร์ (ST-RR Joint Venture)	สท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	32.87	25.73	-7.14	ติดสาธารถูปโลกและขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ไข
87	348	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.โนนดินแดง - อ.ปะคำ ตอน บ.สัมปอ - บ.บุทันบ (ปี 2568)	บุรีรัมย์	106+500-113+000	6.500	329,200,000.00	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินคอร์ปอเรชั่นแนล จำกัด	สท.2	16 ก.ค. 2568	6 เม.ย. 2570	630	56.85	74.68	17.83		
88	2022	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2022 สายอ.เพ็ญ - อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ปี 2568)	อุดรธานี	20+300-26+145 34+185-38+300 39+800-53+600	23.760	691,985,000.00	บริษัท กิจรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	2 ก.ค. 2568	21 มี.ย. 2570	720	38.39	35.86	-2.53	ป่าไม้ งานเวนคืนที่ดิน แนวรั้วและบ้านพักอาศัยประชาชน ติดขัดงานก่อสร้าง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
89	3395	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สาย อ.วัฒนานคร - โศภิตา ตอน บ.หนองงูเห่า - บ.ช่องกุ่ม (ปี 2568)	สระแก้ว	69+620,000 - 85+920,000	16.300	892,576,889.00	บริษัท เอส.พี.ที. ซิวัดกรุ๊ป จำกัด	สท.1	15 ส.ค. 2568	29 ก.ค. 2571	1080	20.52	22.86	2.34	ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
90	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.โพนทอง - อ.ภูจินาราชณ์ ตอน อ.โพนทอง - บรรจบ ทล.12 (ภูจินาราชณ์) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์	36+500-39+500 41+300-42+375 43+300-52+150	12.925	641,365,000.00	บริษัท บูริรัมย์พัฒนาสิทธิ์ จำกัด	สท.2	1 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	690	58.50	64.41	5.91	ผลกระทบจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
91	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บึงโขงหลง - อ.บ้านแพง ตอน บ้านท่าดอกคำ - ลงวัง (ปี 2568)	บึงกาฬ	197+446-209+032	11.586	638,510,000.00	บริษัท ซอยด์ ซัพพลายส์ จำกัด	สท.2	27 มี.ย. 2568	12 ม.ค. 2571	930	25.02	25.09	0.07		
92	3079	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สาย อ.ศรีมหาโพธิ์ - พญาข้าว (ปี 2568)	ปราจีนบุรี	33+310-44+640	11.330	647,077,400.00	บริษัท เก.อาร์.ซี.เอ็นจี เนียร์ จำกัด	สท.2	16 ส.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	32.83	42.28	9.45	ติดสาธารถูปโลก	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
93	220	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สาย อ.อุทัย - บรรจบ ทล.24 (แยกกันแค) (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	51+800-56+294	4.494	150,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นทิพย์ผลพาณิชย์	สท.2	16 ส.ค. 2568	7 ม.ค. 2570	510	88.86	75.10	-13.76	ผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
94	204	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 204 สายทางเลียบเมืองนครราชสีมา (ปี 2568)	นครราชสีมา	3+546-18+839	15.293	883,140,000.00	บริษัท โชคชัยการโยธา จำกัด	สท.2	16 ก.ค. 2568	29 มี.ย. 2571	1080	17.90	41.10	23.20	แก้ไขรูปแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพน้ำงานในสนาม และผลกระทบจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางแก้ไข
95	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.สระกำแพง - ด.คอนใหญ่ ตอน 1 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	45+695-56+300	10.605	649,549,000.00	บริษัท ส.เขมราฐอินคัสเตอร์ จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	10 พ.ย. 2570	810	30.19	31.16	0.97	ผลกระทบจากสงคราม เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
96	2134	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 สาย อ.สระกำแพง - ด.คอนใหญ่ ตอน 2 (ปี 2568)	อุบลราชธานี	56+300-67+500	11.200	649,290,000.00	บริษัท ส.เขมราฐอินคัสเตอร์ จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	9 ม.ค. 2571	870	26.39	40.33	13.94		
97	2116	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2116 สาย อ.วังน้ำ - อ.โพนทอง (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	47+338-51+600	4.262	150,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนสง	สท.2	1 ก.ค. 2568	23 ต.ค. 2569 6 พ.ย. 2569	480 494				งานแล้วเสร็จ 15 ก.ย. 69 ส่งมอบงาน 21 ก.ย. 69	
98	216 ตัด 2423	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 ตัดทางหลวงหมายเลข 2423 (แยกเข้าสนามบินอุดรธานี) (ปี 2568)	อุดรธานี	9+250,000-10+800,000 0+000,000-0+660,000	2.210	641,238,000.00	บริษัท วิเศษชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	สส.	10 ก.ค. 2568	23 มี.ย. 2571	1080	18.51	10.52	-7.99	ติดสาธารถูปโลก, ติดสันไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
99	23 ตัด 232	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 ตัดทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	106+100,000 - 107+539.320 25+500,000(BK) - 1+025,000 (AH)	2.161	696,812,000.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	15.30	8.70	-6.60	ติดสาธารถูปโลก, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน
100	214	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ข่งจอม ตอน อ.จตุรพักตรพิมาน - อ.เกษตรวิสัย (ปี 2568)	ร้อยเอ็ด	79+200-88+200	9.000	444,200,000.00	บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด	สท.2	31 ก.ค. 2568	21 พ.ค. 2570	660	41.67	35.41	-6.26	ติดสาธารถูปโลก	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
101	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาข ตอน 1 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	413+800-420+066	6.266	649,480,000.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2568	28 ก.ค. 2571	1050	31.96	0.72	-31.24	ติดสาธารถูปโลก, ติดสันไม้, ติดป่าสงวนและป่าตามมติ กรม.	
102	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาข ตอน 2 (ปี 2568)	แพร่, ลำปาง	420+066-426+908	6.842	649,160,000.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2568	27 ส.ค. 2571	1080	32.51	0.74	-31.77	ติดสาธารถูปโลก, เขตป่าสงวน ป่าตามมติ กรม. และป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484	
103	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน (ปี 2568)	ภูเก็ต	18+850-20+800	1.950	1,299,500,000.00	กิจการร่วม บ.ธาราวิญญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุขอมถรัตน์ จก. และ บ.ศุ นิสาธุทรัพย์ณ์ การโยธา จก.	สท.1	21 ก.พ. 2569	4 ก.พ. 2572	1080	5.19	0.18	-5.01	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารถูปโลก	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
104	4225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4225 สาย สวนป่ากัม - คลองจี ดอน บ.โนบง - คลองจี (ปี 2568)	ศรีง	24+237,544 - 46+277,544	22.040	649,484,373.00	บริษัท เชียงใหม่สทวิศ	สท.1	27 มี.ย. 2568	16 ก.ค. 2570 5 ก.พ. 2571	750 954	19.25	8.69	-10.56	ติดสาธารณูปโภค, ติดสิ่งปลูกสร้าง, ติดต้นไม้หวงห้าม, ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
105	2445	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ดอน บุรีรัมย์ - แสงโตน (ปี 2568)	บุรีรัมย์	10+750-17+400 19+385-24+000	11.265	645,545,000.00	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สท.2	26 มี.ย. 2568	13 ก.ย. 2570	810	29.41	81.00	51.59		
106	2083	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.คำเขื่อนแก้ว ดอน บ.บัวหุ้ง - อ.ราษีไศล รวมสะพานข้าม แม่น้ำมูล (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	10+505-20+089	9.584	859,467,660.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	สท.2	28 มี.ย. 2568	11 มี.ย. 2571	1080	21.90	11.91	-9.99	ติดสาธารณูปโภค	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
107	3093	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3093 สาย ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ดอน อ.ปากท่อ - บ.ปากาม (ปี 2568)	ราชบุรี, สมุทรสงคราม	3+200-13+500	10.300	649,890,200.00	บริษัท ทิพาการ จำกัด	สท.1	19 ส.ค. 2568	7 ต.ค. 2570	780	28.63	25.07	-3.56	ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง, ปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
108	205	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.บ้านเข็ญณรงค์ - อ.จักรี ดอน บ.กำแพง - หอนงบัวโลก (ปี 2568)	ชัยภูมิ, นครราชสีมา	149+630-165+000 167+860-170+578	18.088	895,265,000.00	บริษัท ดอนมระศิริการ จำกัด	สท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	21.05	24.51	3.46	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อย
109	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - ท่าวังมา ดอน บ. ดอนแก้ว - อ.บัว จ.น่าน (ปี 2569)	น่าน	398+950 - 402+000 403+900 - 408+200 413+434 - 417+965 419+105 - 423+500	16.276	897,571,800.00	บริษัท เพชรวิธวิทย์ จำกัด	สท.1	30 มี.ย. 2569	13 มี.ย. 2572	1080	0.58	0.08	-0.50	ติดไม้หวงห้าม, ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และผลกระทบจากปัญหาวิกฤต น้ำมัน	
110	2044	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2044 สาย ร้อยเอ็ด - อ.โพนทอง ดอน ค.หนองคอง - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	30+350 - 43+937	13.587	944,285,900.00	บริษัท ชิงเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์ จำกัด	สท.2	27 พ.ค. 2569	11 พ.ย. 2571	900	4.38	0.64	-3.74		
111	212	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย หอนงาย - อุบลราชธานี ดอน บ.ท่าไกร - บ.หนองคันทุ่งใต้ จ.บึงกาฬ (ปี 2569)	บึงกาฬ	142+500 - 161+942	19.442	1,153,000,000.00	บริษัท ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	24 ก.ค. 2569	7 ก.ค. 2572	1080	0.74	0.47	-0.27	ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้ ติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
112	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย พังโคน - บึงกาฬ ดอน อ. พังโคน - อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	7+500 - 25+835	18.335	1,091,689,880.00	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียร์ จำกัด	สท.2	10 ก.ค. 2569	23 มี.ย. 2572	1080	0.23	0.30	0.07	ไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
113	-	ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองด่านขุนทด จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 3+800	3.800	940,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติพิจารณาความก่อสร้าง	
114	323	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 323 สาย อ.ทองผาภูมิ - อ.สังขละบุรี ดอน บ.ท่าขนุน - บ.เกรียงกระเวีย จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	199+826 - 226+000	26.174	928,432,441.00	กิจการร่วม เอมเอ็นอาร์ (MNR)	สท.1	11 ส.ค. 2569	25 ก.ค. 2572	1080	0.08	0.05	-0.03	ติดสาธารณูปโภค, ติดพื้นที่ป่าและอุทยาน	
115	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อินทร์บุรี - สากเหล็ก ดอน เขาทราย - ทัพถ้อย จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	131+800 - 142+000	10.200	697,180,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเคพี	สท.2	18 ก.ย. 2569	5 มี.ค. 2572	900	0.10	0.04	-0.06		
116	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.เด่นชัย ดอน ค.ท่าชัย - อ.ศรีสำราญ จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	131+514 - 145+475□ 149+600 - 151+845	16.206	798,560,000.00	กิจการร่วมค้า เอ็นที 101	สท.1	11 มี.ย. 2569	27 พ.ค. 2572	990	0.05	0.02	-0.03	ติดไม้หวงห้าม	
117	2028	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2028 สาย อ.กุสุมาลย์ - อ.ท่าอุเทน ดอน อ.โพนสวรรค์ - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	15+000 - 19+300 20+100 - 21+500 26+600 - 31+350 34+100 - 39+960	16.310	705,070,000.00	บริษัท ซอส์ซีฟพอร์ดคิง จำกัด	สท.2	18 ก.ค. 2569	2 ม.ค. 2572	900	0.65	1.01	0.36	ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ประสานแขวงทางหลวง นครพนม ดำเนินการ
118	107	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ดอน ค.เชียงดาว - ค.ปิงโค้ง จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	69+305 - 79+962	10.657	640,207,000.00	บริษัท ดอนมระศิริการ จำกัด	สท.1	15 ก.ค. 2569	2 ส.ค. 2571	750	1.08	0.08	-1.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้นไม้	
119	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ดอน ค.ไค้ไผ่ - ค.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	404+300 - 414+500	10.200	699,164,400.00	บริษัท เกร็นโกท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	สท.1	15 ก.ค. 2569	30 มี.ค. 2572	990	0.14	0.08	-0.06		
120	2046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2046 สาย อ.เสลภูมิ - อ.ภูจินรายณ์ ดอน อ.เสลภูมิ - อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+300 - 27+610	21.310	1,193,850,000.00	บริษัท กิจวิธกิจก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 ก.ค. 2569	14 มี.ย. 2572	1080	0.25	0.24	-0.01	ติดสาธารณูปโภค และต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
121	106	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย ดอนไชย - อุบลราชธานี ดอน แม่ดิน - ศรีวิชัย จ.ลำพูน (ปี 2569)	ลำพูน	168+391 - 185+000	16.609	843,397,100.00	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สท.1	25 ก.ค. 2569	9 พ.ค. 2572	1020	1.19	0.05	-1.14	รอขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้	
122	3086	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3086 สาย หุ่มะสังข์ - ปลักประดู่ ดอน อ.บ่อทอง - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี (ปี 2569)	กาญจนบุรี	28+798 - 48+000	19.202	1,099,900,000.00	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2569	30 ส.ค. 2572	1080	0.05	0.01	-0.04	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้และสิ่งปลูกสร้าง	
123	111	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 111 สาย ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร จ. พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	8+600 - 12+626	4.026	1,170,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา	
124	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย บ้านไร่ - การ์ัง ดอน ทัพ ถสัย - การ์ัง จ.อุทัยธานี (ปี 2569)	อุทัยธานี	93+500 - 112+000	18.500	1,199,919,000.00	บริษัท สหะชนสง อุทัยธานี จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2569	17 เม.ย. 2572	930	0.00	0.00	0.00		
125	419	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย วงแหวนรอบเมืองศรี ดอน บ้านควน - บ้านโพธิ์ จ.ศรีง (ปี 2569)	ศรีง	14+500 - 20+852	6.352	899,970,000.00	กิจการร่วมค้า ซีซี	สท.1	26 ก.ย. 2569	9 ก.ย. 2572	1080	0.00	0.00	0.00		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-เข้า +เร็ว		
126	3	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดถนนแหลมตมึงกลาง - บ.ทุ่งกวาด จ.ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	127+250 - 130+800	3.550	619,629,000.00	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	สท.2	8 ต.ค. 2569	22 ก.พ. 2572	930	0.12	0.12	0.00	ขอรับมอบพื้นที่เพื่อเตรียมสำรวจทางธรณีวิทยาและสภาพภูมิประเทศก่อนการก่อสร้าง	
127	227	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 227 สาย กาฬสินธุ์ - อ.พังโคน ตอน อ.วาริชภูมิ - อ.พังโคน จ.สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	138+000 - 146+850 148+260 - 157+000	17.590	745,670,000.00	บริษัท วินซ์ก่อสร้าง (1979) จำกัด	สท.2	11 ต.ค. 2569	26 พ.ค. 2572	1020	0.30	0.14	-0.16	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
128	2182	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2182 สาย อ.เดชอุดม - อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี (ปี 2569)	อุบลราชธานี	3+515 - 7+087 7+527 - 19+900	15.945	896,700,000.00	บริษัท ส.เขมราฐอินทรีย์ จำกัด	สท.2	19 มิ.ย. 2569	2 มิ.ย. 2572	1080	0.58	0.15	-0.43	ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ตัดขวางการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
129	2322	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2322 สาย โสภณ - อ.ท่าคันโท ตอน อ.โกสุมพิสัย - อ.เขื่อน จ.มหาสารคาม (ปี 2569)	มหาสารคาม	26+500 - 46+000	19.500	1,039,600,000.00	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	สท.2	25 ก.ค. 2569	8 ก.ค. 2572	1080	0.23	0.00	-0.23	ติดสาธารณูปโภคและต้นไม้ขวางห้าม ติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
130	2073	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2073 สาย นางรอง - ชุมพวง ตอน นางรอง - บัวต้ง - ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+100 - 13+385 18+875 - 27+000	18.410	980,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาทางานก่อสร้าง	
131	2226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2226 สาย วังหิน - สกิด ตอน บ.หนองไผ่ - บ.ละโว้ จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	20+200 - 28+225	8.025	646,269,900.00	บริษัท บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ์ จำกัด	สท.2	10 ก.ค. 2569	26 ก.ย. 2571	810	0.97	0.13	-0.84	ติดสาธารณูปโภค ป่าไม้ สิ่งก่อสร้าง และป้ายประชาสัมพันธ์ ติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
132	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 1 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี	65+000,000 - 67+500,000	2.500	686,142,800.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สท.1	3 ก.ย. 2569	19 พ.ค. 2572	990	0.00	0.00	0.00		
133	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 2 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี	67+500,000 - 71+275,000	3.775	755,214,700.00	บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จำกัด	สท.1	28 ก.ค. 2569	11 ก.ค. 2572	1080	0.27	0.07	-0.20	ติดสาธารณูปโภค	
134	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 3 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี	71+275,000 - 72+550,000	1.275	735,798,000.00	บ.เอ็ม.จี.คอนกรีตเสริม (1979) จก.	สท.1	11 ต.ค. 2569	25 ก.ค. 2572	1080	0.32	0.07	-0.25	ติดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน	
135	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย นครปฐม - ราชบุรี ตอน บ.สระกะเทียม - บ.หนองโพ ตอน 4 จ.นครปฐม จ.ราชบุรี (ปี 2569)	นครปฐม, ราชบุรี		2.450	510,000,000.00		สท.1							ประกาศผลผู้ชนะ	
136	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย โพนงามคำออก - ท่าฉนวน ตอน บ.บางคาบ - บ.ท่าทราย จ.ชัยนาท (ปี 2569)	ชัยนาท	120+000 - 124+500	4.500	294,720,000.00	หจก. ธงไทยหินคา	สท.1	26 ต.ค. 2569	14 ต.ค. 2571	720	0.23	0.11	-0.12	ติดสาธารณูปโภค, พื้นที่คลองชลประทาน	
137	362	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 362 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง สระบุรี จ.สระบุรี (ปี 2569)	สระบุรี	0+400 - 4+000	3.600	399,807,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีพัฒนาการ	สท.2	1 ก.ย. 2569	21 ก.ค. 2571	690	0.17	0.06	-0.11		
138	2484	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2484 ทางเลี่ยงเมืองอุทัย จ.อุทัย (ปี 2569)	อุทัย	0+000 - 4+217 5+990 - 7+100 7+600 - 10+000	7.727	399,963,800.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรงค์ประทีปพร ขนตั้ง	สท.2	21 ต.ค. 2569	9 ต.ค. 2571	720	0.55	0.19	-0.36		
139	22	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สาย อุตรธานี - หนองหาน จ.อุตรธานี (ปี 2569)	อุตรธานี	4+200 - 8+900	4.700	449,999,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที	สท.2	1 ก.ย. 2569	19 ก.ย. 2571	750	0.04	0.05	0.01		
140	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	362+750 - 364+750 366+000 - 368+300	4.300	420,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาทางานก่อสร้าง	
141	32	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 32 สาย ไชโย - สิงห์ใต้ จ.สิงห์บุรี (ปี 2569)	สิงห์บุรี	69+500 - 71+800	3.100	349,973,989.00	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด	สท.1	3 ก.ย. 2569	23 มิ.ย. 2571	660	0.00	0.00	0.00		
142	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย โนนสะอาด - อุตรธานี จ.อุตรธานี (ปี 2569)	อุตรธานี	440+000 - 444+200	4.200	400,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาทางานก่อสร้าง	
143	1180	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1180 สาย เมืองสวรรค์โลก - ในเมือง จ.สุโขทัย (ปี 2569)	สุโขทัย	0+000 - 7+200	7.200	349,973,390.00	หจก. พิชญดิพร้อม	สท.1	15 ก.ย. 2569	15 มิ.ย. 2571	630	0.10	0.02	-0.08	ติดสาธารณูปโภค	
144	2033	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2033 สาย อ.นาแก - นครพนม ตอน ท่าพอก - หนองญาติ จ.นครพนม (ปี 2569)	นครพนม	44+000 - 54+804	10.804	399,500,000.00	บริษัท คณศิริภัทลการโยธา จำกัด	สท.2	21 ต.ค. 2569	10 ก.ค. 2571	690	1.16	0.16	-1.00		
145	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย พินัญโลก - อุดรศักดิ์ ตอน ค.หนองเขม - ค.พญาแมน จ.พินัญโลก (ปี 2569)	พินัญโลก	165+650 - 178+950	13.300	330,000,000.00		สท.1							ประกาศผลผู้ชนะ	
146	1296	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1296 สาย บ.หนองยาง - บ.ท่าหนอง จ.พินัญโลก (ปี 2569)	พินัญโลก	18+500 - 31+200	12.700	339,700,000.00	หจก.กสิอินดิช	สท.1	15 ต.ค. 2569	5 เม.ย. 2571	600	0.31	0.16	-0.15	รอขออนุญาตพื้นที่ป่าไม้	
147	4009	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย บางใหญ่ - อ.อ่าวลึก ตอน บ.วังใหญ่ - น.อินัน จ.สุราษฎร์ธานี (ปี 2569)	สุราษฎร์ธานี	74+000 - 79+500	5.500	448,107,529.00	บริษัท คาปิเทรคเคอร์ จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2569	18 พ.ย. 2571	780	0.00	0.00	0.00		

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
148	288	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 288 สาย ถนนวงแหวนรอบเมือง บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	3+400 - 6+200	2.800	450,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	
149	4094	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4094 สาย บ่อสี้อ - ปากบึง ดอน บ.บ่อสี้อ - อ. เขียวใหญ่ จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+500 - 7+250	6.750	449,968,892.00	บริษัท เอส.ไอ.เอ็น.เอ็น.ซี เน็ทวิง จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2569	2 ม.ค. 2572	840	0.10	0.01	-0.09	ติดสารอุปโภค	
150	2350	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2350 สาย อ.หนองหาน - อ.กุมภวาปี ดอน อ.หนองหาน - บ.โคกถาวร จ.อุดรธานี (ปี 2569)	อุดรธานี	1+145 - 4+700 6+200 - 8+070	5.425	199,900,000.00	บริษัท อู๋ อินเดอร์ กรุ๊ป จำกัด	สท.2	24 มี.ย. 2569	14 มี.ค. 2571	630	1.26	0.50	-0.76	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการวิจัย
151	2043	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 สาย ร้อยเอ็ด - อ.มหาชนะชัย ดอน ร้อยเอ็ด -หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด (ปี 2569)	ร้อยเอ็ด	6+000 - 11+500	5.500	339,950,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ธนทรัพย์	สท.2	11 ก.ย. 2569	2 ก.พ. 2571	510	0.18	0.18	0.00		
152	2218	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2218 สาย อ.วาปีปทุม - อ.ภูพาน จ. สกลนคร (ปี 2569)	สกลนคร	19+700 - 22+125 22+828 - 24+135 27+350 - 37+380	13.762	399,900,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองอนกกริต	สท.2	8 ส.ค. 2569	28 พ.ค. 2571	660	1.08	0.17	-0.91	ติดสารอุปโภค และไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
153	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย ท่าพระ - ขอนแก่น จ. ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	323+000 - 329+300	6.300	1,340,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	
154	2133	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2133 สาย ศรีบุญเรือง - ภูเวียง ดอน บ้านโคก - ภูเวียง จ.ขอนแก่น (ปี 2569)	ขอนแก่น	20+000 - 35+830	15.830	449,690,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ	สท.2	11 ส.ค. 2569	28 ก.ย. 2571	780	0.32	0.17	-0.15	ติดสารอุปโภค และต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
155	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครู - กะเปอร์ ดอน ราช ครูด - บ.ม่วงกลาง ดอนที่ 1 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	619+900 - 631+000	11.100	1,437,699,599.00	บริษัท ทองมากอนแทรค เคอร์ จำกัด	สท.1	11 ก.ย. 2569	25 ส.ค. 2572	1080	0.51	0.01	-0.5	ติดต้นไม้หวงห้ามและขออนุญาตพื้นที่ป่า	
156	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย ราชครู - กะเปอร์ ดอน ราช ครูด - บ.ม่วงกลาง ดอนที่ 2 จ.ระนอง (ปี 2569)	ระนอง	634+500 - 644+300	9.800	841,137,300.00	บริษัท ทองมากอนแทรค เคอร์ จำกัด	สท.1	11 ก.ย. 2569	26 ก.พ. 2572	900	0.69	0.02	-0.67	ติดต้นไม้หวงห้าม, ขออนุญาตพื้นที่ป่า	
157	333	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย สระกระโจม - บ้านไร่ ดอน สระกระโจม - หักหลวง จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	33+800 - 50+000	16.200	774,772,600.00	บริษัท เอส.เค. วาย.คอน สตรัคชั่น จำกัด	สท.1	26 มี.ย. 2569	10 ม.ค. 2572	930	2.07	0.99	-1.08	ติดสารอุปโภค	
158	410	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย บิดดาบ - เบลง ช่วง บ.กา ไสด - บ.สังกาตัง จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	81+000 - 89+000	8.000	449,300,000.00	หจก. ชินวรยะลาก่อสร้าง	สท.1	16 ก.ย. 2569	2 ม.ค. 2572	840	0.00	0.00	0.00		
159	1084	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1084 สาย หาดชะอม - กำแพงเพชร ดอน ค.ท่ามะเขือ - ค.คพจี้ จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	79+960 - 93+000	13.040	649,432,100.00	บริษัท เชียงใหม่สทวิศ โยธการ จำกัด	สท.1	4 ก.ค. 2569	20 ก.ย. 2571	810	0.88	0.36	-0.52	ติดต้นไม้และสารอุปโภค	
160	2166	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2166 สาย เลิงสา - หนองหอย ดอน ดอนแขวน - หนองจ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	16+700 - 30+549	13.849	380,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างขออนุมัติพิจารณาทางานก่อสร้าง	
161	226	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย หัวทะเล - วารินชำราบ ดอน กระดังง - ระกา จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	116+550 - 120+200 123+500 - 125+000	5.150	430,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาทางานก่อสร้าง	
162	2081	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2081 สาย คาสะ - พุทไธสง ดอน ลำพั้งชู - พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ปี 2569)	บุรีรัมย์	68+500 - 71+000	2.500	150,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรวิสาหการ โอชา	สท.2	9 ก.ย. 2569	1 ม.ค. 2571	480	0.31	0.24	-0.07		
163	3502	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3502 สาย ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระ เสียว จ.สุพรรณบุรี (ปี 2569)	สุพรรณบุรี	30+888 - 34+425	3.537	150,000,000.00	บริษัท ค.สรวิสรวิทย์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	สท.1	4 ก.ค. 2569	28 มี.ย. 2570	360	11.59	1.06	-10.53	ติดต้นไม้	
164	2159	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ดอน ชัยภูมิ - ดอนสาร ดอน เกษตรสมบูรณ์ - บ.หัวยาง จ.ชัยภูมิ (ปี 2569)	ชัยภูมิ	77+511 - 104+928	27.417	962,910,000.00	บริษัท ดอนเมือง การช่าง จำกัด	สท.2	4 ส.ค. 2569	15 ธ.ค. 2572	1230	0.13	0.09	-0.04	ติดสารอุปโภค, พื้นที่ป่าไม้และต้นไม้พื้นที่ชลประทาน และสิ่งปลูก สร้างรุกล้ำเขตทางหลวง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ
165	3373	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3373 สาย สามโก้ - คลองสี จ. อ่างทอง (ปี 2569)	อ่างทอง	2+468 - 6+200	3.732	150,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สท.1	7 ก.ค. 2569	29 ก.ย. 2570	450	5.87	4.76	-1.11	ติดสารอุปโภค และสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง	
166	2434	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2434 สาย อ.สีคิ้ว - บ.หนองรี จ. นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	0+000 - 6+007	6.007	700,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาทางานก่อสร้าง	
167	4066	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย โคกนาบู่ - บ้านทอน ดอน ค.โคกนาบู่ - ค.กาบูนเกาะ จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+000 - 7+579	6.579	349,199,000.00	บริษัท อี.เมอนด์ ซี.ดี.เวล อปเป็นท์ จำกัด	สท.1	26 ก.ย. 2569	12 พ.ค. 2572	860	0.00	0.00	0.00		
		167	โครงการ		1,747.327	112,872,471,801.99										

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน				ประจำเดือน กันยายน 2569				กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน								
ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ																
1	4/406	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกอุทา) (ปี 2564)	สงขลา	1227+050.000- 1230+306.284	4.765	949,770,000.00	กิจการร่วมค้า พีซี- เอสเอ็ม	สต.	24 ก.ย. 2564	7 ก.ย. 2567 6 ต.ค. 2567 6 ก.ค. 2568 4 ส.ค. 2568 2 พ.ย. 2568 19 ก.ค. 2569 26 ก.ค. 2569 25 ก.ย. 2569	1080 1360 1382 1411 1453 1760 1767 1878				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 28 ก.ย. 69	
2	2 ตัด ถ. ช้างเผือกตัดถ. สิริราชธานี	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก ตัดถนนสิริราชธานี (แยกประโสด) (ปี2566)	นครราชสีมา	149+432.415 - 151+182.415	1 แห่ง	849,000,000.00	บริษัท อีจังก์ จำกัด	สต.	27 ก.ค. 2566	10 ก.ค. 2569 22 ส.ค. 2569	1080 1123				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 20 ส.ค.69	
3	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 (ปี2566)	นครสวรรค์	0+000.000 - 8+000.000	8.000	1,174,350,000.00	บริษัท บี ซี ซี จำกัด	สต.	22 ส.ค. 2566	5 ส.ค. 2569 17 ก.ย. 2569	1080 1123	100.00	84.45	-15.55	ระดับน้ำในคลองบางพระหลวงเพิ่มสูงขึ้น จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการ ก่อสร้างเสาตลับที่ 7,8,9,10 กลางน้ำได้	ผู้รับจ้างวางแผนดำเนินการ หลังน้ำลด
4	117 ตัด 122 ตัด 225	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 (ปี2566)	นครสวรรค์	8+000.000 - 15+267.077	7.267	1,171,945,000.00	บริษัท ทองมาคอนกรีต เคอร์ จำกัด	สต.	8 ส.ค. 2566	22 ก.ค. 2569 3 ก.ย. 2569	1080 1123				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 5 ก.ย. 69	
5	2ตัด224	ก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวง หมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) (ปี2566)	นครราชสีมา	147+371.690 - 148+552.690 0+000.000-0+100.000	1.181	373,251,000.00	บริษัท รัชดินทร์ จำกัด	สต.	30 ส.ค. 2566	15 เม.ย. 2569	960				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 4 ก.ค.69	
6	24 ตัด 224	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) (ปี2566)	นครราชสีมา	51+350 - 54+575 31+400 - 32+800	4.625	736,981,600.00	บริษัท โชกข์การโยธา จำกัด	สต.	13 ก.ย. 2566	27 ส.ค. 2569 25 ก.ย. 2569	1080 1109	91.22	88.74	-2.48	ติดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าพื้นที่ขอประทาน	
7	2083	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี บนทางหลวงหมายเลข2083 (ปี2566)	ยโสธร	43+750-43+861.25	0.235	153,888,000.00	บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด	สต.	28 เม.ย. 2566	11 ม.ค. 2569	990				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 26 ก.พ. 69	
8	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) (ปี2566)	เชียงใหม่	12+800.000-13+900.000 , 2+430.000 - 4+266.000	3.536	995,210,789.00	บริษัท เชียงใหม่ คอน สตรัคชั่น จำกัด	สต.	11 พ.ค. 2566	24 เม.ย. 2569 9 พ.ค. 2570	1080 1460	75.29	99.75	24.46		
9		ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบท พน.1010 (แยกช้างแทงระจาด) (ปี2566)	เพชรบุรี	16+000.000 - 17+600.000	1.600	278,953,500.00	กิจการร่วมค้า ศิริวิทย์	สต.	26 ส.ค. 2566	13 ก.ย. 2568 5 ต.ค. 2568 12 ต.ค. 2568	750 772 779				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 7 ต.ค. 68	
10	309	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธีระ) (ปี2566)	พระนครศรีอยุธยา	20+552.00 - 20+721.00	0.169	110,899,000.00	บริษัท โอเอเอ็มเอ็มเอส จำกัด	สต.	22 ส.ค. 2566	10 ส.ค. 2568 24 ส.ค. 2568 17 ส.ค. 2568 1 ม.ค. 2569	720 734 849 864				งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	
11	3	ก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระ - คลองสุครีบน (ปี2566)	ชลบุรี	110+975.000 - 115+150.000	4.175	529,580,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์	สต.	21 ก.ค. 2566	4 ก.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 4 ก.ย. 69	
12	224 ตัด 290	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ตัดทางหลวงหมายเลข 290 (ปี2566)	นครราชสีมา	9+437.000 -10+550.000, 11+792.000 - 13+300.000	2.621	558,723,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสง โยธาการ	สต.	31 ส.ค. 2566	14 ส.ค. 2569	1080				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 27 ม.ค. 69	
13	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง (สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์) (ปี2567)	นครสวรรค์	14+629.5-15+199.51 19+500.00-20+500.00	2.000	618,762,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์ เอส	สต.	13 ก.ย. 2567	28 ส.ค. 2570	1080	53.33	41.61	-11.72	พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตกรมชลประทาน,แนวสะพานตามแบบ สร้างผิดแนวโครงสร้างสะพานปัจจุบัน, ขาดแคลนแรงงาน, น้ำมันราคาสูง เนื่องจากผลกระทบด้านพลังงาน	ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข
14	42 ตัด 410	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุงไระ) (ปี2567)	ปัตตานี	103+050.000- 105+002.937 2+470.000-2+800.000	1.953	899,600,000.00	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	16 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2570	1080	46.83	67.46	20.63	ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างถูกลักลอบตัดทาง	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้รื้อย้าย สาธารณูปโภค

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
15	4 ตัด 3337 ตัด 3339	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกหัวขันธ์สีห์) (ปี2567)	ราชบุรี	111+000.000 - 113+500.000 0+000.000 - 0+354.937 0+000.000 - 0+517.698	3.373	969,550,000.00	บริษัท ทารานก่อสร้าง จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 270	1080	59.31	64.08	4.77	ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกราคาแพง	เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา
16	367 ตัด 324	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 324 (แยกวังสารทิ) (ปี2567)	กาญจนบุรี	2+476 - 5+800 1+000 - 3+500	5.824	648,503,700.00	บริษัท เค.เอ.พี.เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สส.	8 ต.ค. 2567	26 มี.ค. 2570	900	63.79	86.93	23.14		
17	367 ตัด 323 ตัด 3199	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 ตัดทางหลวงหมายเลข 323 ตัดทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) (ปี2567)	กาญจนบุรี	64+400.000 - 66+900.000 11+300.000 - 12+315.323	1.915	899,700,000.00	บริษัท คริสเตียนีและนิล เสิน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	สส.	21 ก.ย. 2567	5 ก.ย. 2570	1080	54.04	68.08	14.04		
18	2 ตัด ถนนเข้าเมืองสีบัว	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีบัว (ปี2567)	นครราชสีมา	103+350.000- 106+400.000 0+000 - 0+365	3.415	648,293,400.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรักชั่น จำกัด	สส.	4 ก.ย. 2567	19 ส.ค. 2570	1080	67.44	58.80	-8.64	ติดสาธารณูปโภค, งานก่อสร้างสะพานลอยถนนข้ามตัดขัดแนวท่อก๊าซของ ปตท.	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
19	32 ตัด 3212	ก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 ตัดทางหลวงหมายเลข 3212 (แยกทางน้ำสารว) (ปี2567)	ชัยนาท	137+750.000 - 140+000.000	2.250	686,900,000.00	กิจการร่วมค้า ทีซี	สส.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	48.23	38.07	-10.16	ติดสาธารณูปโภค, ติดจัดปัญหาท่อแก๊ส และติดจัดปัญหาน้ำนํ้ามัน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
20	311	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 311 สาย แยกศาลหลักเมือง - แยกไกรสรราชสีห์ (ปี 2568)	สิงห์บุรี	31+457.552 - 33+109.987	1.652	1,059,000,000.00	บริษัท อธิติกิจ จำกัด	สส.	2 ส.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	18.13	15.59	-2.54	ติดสาธารณูปโภค, บ้านเรือนรุกล้ำตัดขัดพื้นที่ก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
21	1 ตัด 21	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 21 (แยกทุก) (ปี 2568)	สระบุรี	122+420 - 123+900 0+000 - 0+550	2.030	619,500,000.00	บริษัท อธิติกิจ จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	15.60	13.16	-2.44	ติดสาธารณูปโภค, การเจาะสำรวจชั้นดิน (Soil Boring Test) พบว่าชั้นดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่สม่ำเสมอ และผู้รับจ้างมีผลกระทบกรณีเกิดเหตุการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย, เจาะสำรวจชั้นดิน (Soil Boring Test) เพิ่มทุกฐาน
22	2	ก่อสร้างสะพานกั้นรอบบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ บ.หลุมตา (ขาขึ้นและขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	8+700-9+400	0.700	395,500,000.00	บริษัท ที.ดี.ดี ก่อสร้าง จำกัด	สส.	30 มิ.ย. 2569	18 มิ.ย. 2571	900	1.64	0.18	-1.46	ติดสาธารณูปโภค, ซี่โครงเวียนทางเข้าออก	แจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
23	34 ตัด สป.2001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข สป.2001 (แยกวัดศรีวรวิชัย) (ปี 2568)	สมุทรปราการ	17+000 -19+000 0+000-0+354.627	0.355	649,791,700.00	บริษัท เพรวีทกรรม จำกัด	สส.	30 ส.ค. 2568	13 ส.ค. 2571	1080	16.14	11.16	-4.98	ติดสาธารณูปโภค, ท่อก๊าซธรรมชาติกีดขวางงานก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหรือแนวทางแก้ไขปัญหา
24	3 ตัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหัวตะกั่ว) (ปี 2568)	ชลบุรี	97+140 - 99+700 46+200 - 14+216	2.560	856,897,000.00	บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ส.ค. 2571	1080	18.50	2.18	-16.32	ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากวิกฤตจากการณ์ด้านพลังงาน	อยู่ระหว่างหรือแนวทางแก้ไขปัญหา
25	3 ตัด 3134	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 3134 (แยกอ่างศิลา) (ปี 2568)	ชลบุรี	99+700 - 103+350	3.650	892,670,000.00	บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิกรูป จำกัด	สส.	17 ก.ย. 2568	31 ส.ค. 2571	1080	16.72	2.09	-14.63	ติดสาธารณูปโภค, ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหรือแนวทางแก้ไขปัญหา
26	2	ก่อสร้างสะพานกั้นรอบบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.ปากเหวียว (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	1+250.000 - 3+600.000	2.350	243,556,000.00	บริษัท โรจนการพาณิชย์ (1981) จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	19 ธ.ค. 2570	810	25.14	10.49	-14.65	ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตน้ำมัน	
27	42 ตัด 43	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 ตัดทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) (ปี 2568)	ปัตตานี	89+200 - 90+500.000 86+017 - 87+700.000	2.283	649,200,000.00	บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	สส.	25 ก.ค. 2568	8 ก.ค. 2571	1080	22.30	54.07	31.77		
28	37 ตัด ปช.2030	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 37 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ปช.2030 (แยกหนองไค้) (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	38+400-40+000	1.780	299,660,000.00	บริษัท สามเพชร จำกัด	สส.	8 เม.ย. 2569	23 ต.ค. 2571	930	7.91	8.48	0.57	ติดสาธารณูปโภค, สถานการณ์ความผันผวนของวัตถุดิบและการจัดหาสินค้า	
29	41 ตัด 4048	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปับ) (ปี 2568)	พัทลุง	375+500-377+000 7+226.230-7+781.601	2.054	295,800,000.00	บริษัท คาปีแทคเคอร์ จำกัด	สส.	22 ต.ค. 2568	6 ส.ค. 2571	1020	18.12	31.98	13.86		
30	2 ตัด 230	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 230 (แยกเมืองเก่า) (ปี 2568)	ขอนแก่น	331+290.000 - 332+850.000 0+250.000 - 2+848.000	1.560	649,493,000.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรักชั่น จำกัด	สส.	30 ส.ค. 2568	13 ส.ค. 2571	1080	19.82	14.68	-5.14	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ของการรถไฟฯ เพื่อก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่	อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการจังหวัดฯ ส่งรายงานการประชุม แจ้งให้รฟท. ทราบ เพื่อทางโครงการจะได้รับอนุมัติให้เข้าพื้นที่ก่อสร้าง
31	231 ตัด 2050	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 ตัดทางหลวงหมายเลข 2050 (แยกโนนหมกม้ง) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	39+000 -43+000 3+500 + 5+800	6.300	649,795,800.00	บริษัท ซอด้ ชัฟพอร์ดิ่ง จำกัด	สส.	30 ก.ค. 2568	13 ก.ค. 2571	1080	18.74	10.56	-8.18	ติดสาธารณูปโภค, ขาดแคลนน้ำมันและวัสดุเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกเฉียง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
32	121/11	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 11 (แยกอุบลราชธานี) (ปี 2568)	เชียงใหม่	9+600 - 11+700 , 548+275 - 549+100	0.850	699,480,800.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	14.52	12.84	-1.68	ติดสาธารณูปโภค, การขออนุญาตทำไม้, สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย และเตรียมข้อมูลขออนุญาต ตามความเห็นสำนักงานป่า ไม้(เห็นควรให้รับรองไม้)
33	121/106	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 106 (แยกกองทราย) (ปี 2568)	เชียงใหม่	7+375-9+450	2.075	444,289,935.00	กิจการร่วมค้า ดิดี 789	สศ.	28 ก.พ. 2569	11 ก.พ. 2572	1080	5.03	2.42	-2.61	ติดสาธารณูปโภค, วิกฤตพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น, โบราณสถาน อยู่ใกล้แนวก่อสร้าง	ทำหนังสือแจ้งรื้อย้ายต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
34	121/108	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 108 (แยกสะเมิง) (ปี 2568)	เชียงใหม่	52+068.580 - 52+957.000 0+000 - 0+875	3.364	919,640,800.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สศ.	5 ก.ย. 2568	19 ส.ค. 2571	1080	18.47	19.52	1.05	ติดสาธารณูปโภค, ดัดฉีดพื้นที่ที่บ่อนของหน่วยงานต่างๆ และเกิดปัญหา วิกฤตด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
35	121ตัด1006	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกต้นป่าพัฒนา) (ปี 2568)	เชียงใหม่	13+900.000 - 16+345.662 6+922.000-7+418.000	2.446	643,180,999.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สศ.	1 ส.ค. 2568	15 ก.ค. 2571	1080	18.98	17.35	-1.63	ติดสาธารณูปโภค, ประชาชนร้องเรียนเรื่องรูปแบบก่อสร้างโครงการ, ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน ตะวันออกกลาง, การขนส่งวัสดุล่าช้าและราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้น	ปรับแผนการทำงานให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน
36	121 ตัด 1317	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) ระยะที่ 2 (ปี 2568)	เชียงใหม่	11+700 - 13+900	2.000	429,525,000.00	บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	18.78	34.08	15.30	ติดสาธารณูปโภค และปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุเนื่องจากผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย
37	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทาง หลวงชนบทหมายเลข ทร.1418 (ทางข้ามเนินเชียงราย) (ปี 2568)	เชียงราย	938+700+878+900	2.098	649,500,000.00	บริษัท ลุ่มศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	สศ.	7 ก.พ. 2569	21 มี.ค. 2572	1080	7.34	8.09	0.75	ติดขัดจากการรื้อย้ายสำรวจสาธารณูปโภค, หาแหล่งจัดซื้อวัสดุในงาน ก่อสร้างได้ยาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการขนส่ง	ปรับแผนการทำงานให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน
38	1	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางข้ามห้วยยาฮีพะเยา (ปี 2568)	พะเยา	822+500	1 แห่ง	448,999,990.00	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	16.45	5.60	-10.85	ติดสาธารณูปโภค, การกรูถ้ำเขตกวาง, ดัดไม้ทวงห้าม	
39	226 ตัด 231	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 ตัดทางหลวงหมายเลข 231 (แยกค่าน้ำแซบ) (ปี 2568)	อุบลราชธานี	326+900 - 331+900 8+825 -11+615	4.790	1,034,674,400.00	บริษัท พระนครหรืออุบล พาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด	สศ.	5 ก.ย. 2568	19 ส.ค. 2571	1080	17.05	8.06	-8.99	ติดสาธารณูปโภค, ขาดแคลนน้ำมันและวัสดุเนื่องจากผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง	ติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
40	4 ตัด 326	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง แยกประจวบคีรีขันธ์ - แยกเกาะหลัก (ปี 2568)	ประจวบคีรีขันธ์	308+100 -311+300	2.300	886,000,000.00	บริษัท กรุงธนธนอินิย จำกัด	สศ.	2 ส.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1080	19.14	2.74	-16.40	ติดสาธารณูปโภค, ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากผลกระทบจาก สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง	
41	4 ตัด 3201 ตัด 3180 ตัด 3181	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3201 ตัดทางหลวงหมายเลข 3180 ตัดทางหลวงหมายเลข 3181 (แยกปะทิวและแยกท่าพระ) (ปี 2568)	ชุมพร	460+900.000 - 463+640.104 000+000 - 000+550 000+000 - 000+600 000+000 - 000+265	4.155	1,567,000,000.00	บริษัท กรุงธนธนอินิย จำกัด	สศ.	2 ก.ย. 2568	16 ส.ค. 2571	1080	17.32	1.08	-16.24	ติดสาธารณูปโภค, อยู่ระหว่างการตรวจสอบต้นไม้หวงห้าม, ผู้รับจ้างขาด สภาพคล่อง, ขาดแคลนแรงงานและขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจาก สถานการณ์ด้านพลังงาน	
42	2	ก่อสร้างสะพานกั้นรบบนทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณ ต.มิตรภาพ (ขาออก) (ปี 2568)	สระบุรี	30+900-34+200	3.300	235,888,000.00	บริษัท รัตนชาติก่อสร้าง จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2568	20 ต.ค. 2570	750	25.06	4.78	-20.28	ขยับจุดกลับรถใหม่, มีต้นไม้ในพื้นที่เกาะกลางที่ต้อกรื้อถอน และแนว ภูเขาหินที่ต้องสกัดออก	ประชุมหารือและติดตาม ความคืบหน้า
43	347 ตัด 3263	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ตัดทาง หลวงหมายเลข 3263 (แยกเวระญ์) จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	39+041	1 แห่ง	990,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบการ	
44	121 ตัด 1001	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทาง หลวงหมายเลข 1001 (แยกหนองจ้อม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	26+300	1 แห่ง	800,000,000.00		สศ.							รอลงนามสัญญา	
45	4	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานศิริลักษณ์) ที่ อ. เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ปี 2569)	ราชบุรี	99+631	1 แห่ง	1,300,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบการ	
46	121 ตัด 1367	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 กับทาง หลวงหมายเลข 1367 (แยกสันคออม) จ.เชียงใหม่ (ปี 2569)	เชียงใหม่	23+000	1 แห่ง	649,649,000.00	บริษัท เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น จำกัด	สศ.	1 ต.ค. 2569	14 ก.ย. 2572	1080	0.00	0.00	0.00		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน						ประจำเดือน กันยายน 2569					กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน					
ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ซ้ำ +เร็ว		
47	1074	ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำเปียง บนทางหลวงหมายเลข 1074 (สะพานขามขุวรลัคนบุรี) จ.กำแพงเพชร (ปี 2569)	กำแพงเพชร	9+500	1 แห่ง	649,730,000.00	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2569	14 ก.ย. 2572	1080	0.00	0.00	0.00		
48	2	ก่อสร้างสะพานกั้นรودต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 2 คอนมวกเทเล็ก - บ่อทอง จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	35+600 - 37+300	1 แห่ง	630,000,000.00		สส.							รองลงมาสัญญา	
49	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงท้องถิ่น (แยกเกาะหลัก) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	311+790	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
50	4 ตัด 4373	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 4373 (แยกด่านสิงขร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปี 2569)	ประจวบคีรีขันธ์	317+470	1 แห่ง	700,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา	
51	3	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง แยกเกาะวรี - แยกศักดิ์ชัย จ.จันทบุรี (ปี 2569)	จันทบุรี	333+700 - 337+500	1 แห่ง	1,500,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา	
52	1 ตัด 3008	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	313+300 (ทล.1)	1 แห่ง	989,199,000.00	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สส.	10 ก.ย. 2569	24 ส.ค. 2572	1080	0.00	0.00	0.00		
53	41ตัด4164ตัด 4187	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4164 ตัดทางหลวงหมายเลข 4187 (แยกโพธิ์ทอง) จ.พัทลุง (ปี 2569)	พัทลุง	366+000	1 แห่ง	650,000,000.00		สส.							รองลงมาสัญญา	
		53	โครงการ		113.556	38,031,482,613.00										
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)																
1	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน น.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 (ปี2567)	แพร่	30+000-36+500	6.500	450,000,000.00	บริษัท สหสหภาพขนส่ง จำกัด	สท.1	28 ก.ย. 2567	13 ส.ค. 2570 22 มี.ค. 2571	1050 1272	43.51	43.06	-0.45	ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิลโทรคมนาคมและสิ่งปลูกสร้าง และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
2	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน น.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 (ปี2567)	แพร่	36+500-43+000	6.500	450,000,000.00	บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570 15 พ.ค. 2571	1080 1323	24.87	26.40	1.53	ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
3	103	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน น.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (ปี2567)	ลำปาง	43+000.000 - 46+255.000 , 46+585.000 - 49+650.000	6.320	450,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซงแสง	สท.1	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570 4 มี.ค. 2571	1080 1251	39.40	39.88	0.48	ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
4	33	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.ปากพลี - อ.ประจันตคาม (ปี2567)	ปราจีนบุรี	148+400 - 154+500 161+800 - 167+800	12.100	649,468,970.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	สท.2	3 ส.ค. 2567	23 ก.ค. 2569 21 ส.ค. 2569	720 749				งานแล้วเสร็จวันที่ 21 ส.ค. 69 ส่งมอบงานวันที่ 10 ก.ย. 69	
5	229	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.บ้านไผ่ - อ.มัญจาคีรี (ปี 2568)	ขอนแก่น	12+395 - 17+400 19+700 - 23+000	8.305	649,283,500.00	บริษัท ข. ทวีก่อสร้าง จำกัด	สท.2	1 ก.ย. 2569	16 ก.พ. 2572	900	0.05	0.00	-0.05	ติดสาธารณูปโภค ป่าไม้ แนวท่อน้ำมันบริษัท TPN และการขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
6	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าเป้ง ตอน 1 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	185+500-196+500	11.000	649,200,000.00	บริษัท ทิพาการ จำกัด	สท.2	25 มี.ย. 2568	13 ส.ค. 2570	780	45.46	29.37	-16.09	ติดสาธารณูปโภค และป่าไม้	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
7	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.เขาทอง - บ.ท่าเป้ง ตอน 2 (ปี 2568)	ชัยภูมิ	196+500-207+000	10.500	649,100,000.00	กิจการร่วมค้า KRR	สท.2	30 ส.ค. 2568	18 ก.ย. 2570	750	30.96	34.39	3.43	ติดต้นไม้ขวางห้าม และผลกระทบจากสงคราม เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
8	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เดชตอน ต.ร้องจิก- ค.สามคม ตอน 1 (ปี 2568)	เดช	354+500-361+500	7.000	660,483,236.00	บริษัท ทองมาคอนแตรคเตอร์ จำกัด	สท.1	16 ส.ค. 2568	3 ธ.ค. 2570	840	25.04	12.15	-12.89	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
9	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เดชตอน ต.ร้องจิก- ค.สามคม ตอน 2 (ปี 2568)	เดช	361+500-367+750	6.250	667,934,838.00	บริษัท ทองมาคอนแตรคเตอร์ จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	25 ก.ย. 2570	750	30.88	8.58	-22.30	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดพื้นที่ป่า, ติดไม้ขวางห้ามและปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
10	21	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เดชตอน ต.ร้องจิก- ค.สามคม ตอน 3 (ปี 2568)	เดช	367+750-376+625	8.875	657,250,700.00	บริษัท ทองมาคอนแตรคเตอร์ จำกัด	สท.1	6 ก.ย. 2568	21 ก.ค. 2571	1050	19.42	7.07	-12.35	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค, ติดป่าไม้, ติดไม้ขวางห้ามและปัญหาวิกฤตน้ำมัน	
11	225	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัว - บ.ศรีมงคล จ.นครสวรรค์ (ปี 2569)	นครสวรรค์	74+420 - 94+150	19.730	1,099,499,000.00	กิจการร่วมค้า เคนบีบีวี	สท.1	23 ก.ย. 2569	6 ก.ย. 2572	1080	0.00	0.00	0.00		
		11	โครงการ		103.080	7,032,220,244.00										

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน										ประจำเดือน กันยายน 2569				กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน			
ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข	
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว			
กิจกรรมแก้ไขปัญหาระบบจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก																	
1	304, 306	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ปี 2562)	นนทบุรี, กรุงเทพฯ	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	1,293,366,000.00	บริษัท ชีววัฒนกิจเนชั่น จำกัด (มหาชน)	สต.1	1 ต.ค. 2562	16 ก.ค. 2565 2 ธ.ค. 2565 20 ม.ค. 2566	1020 1159 1208	100.00	72.70	-27.30	ติดสารอุปโภคและแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค. 66-8 มี.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ (8 ม.ค. 68 - 25 พ.ย. 68, 18 ก.ค.68 - 19 ก.ค.69 และ 20 ก.ค.69 - 14 ก.ย.69)	
2	340	แยกบางบัวทอง - คลองจิก (ปี 2564)	นนทบุรี	0+000-6+800	6.800	919,645,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	สต.1	21 ก.ย. 2564	4 ก.ย. 2567 17 ต.ค. 2567	1080 1123				งานแล้วเสร็จ มี.ย. 69	ปรับร้อยละ 0 (18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 13 ก.ค.68 - 27 ต.ค.68, 28 ต.ค.68 - 11 พ.ย.68, 12 พ.ย.68 - 26 พ.ย. 68 และ 27 พ.ย.68 - 3 ธ.ค.68	
3	3	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (ปี 2564)	สมุทรปราการ	40+510-47+450	6.940	699,000,000.00	บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สต.1	16 ก.ย. 2564	1 มี.ย. 2567	990	100.00	71.52	-28.48	ติดสารอุปโภค, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง	ปรับร้อยละ 0 (2 มี.ย. 67-16 มี.ค.68) งด/ลดค่าปรับ 17 มี.ค.68 - 1 ก.พ.69, 2 ก.พ.69 - 7 เม.ย. 69, 8 เม.ย.69 - 13 ก.ค.69 และ 14 ก.ค.69 - 20 ก.ค.69	
4	34	สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ขาเข้าและ ขาออก (บริเวณคลองหอมค้อ) (ปี 2565)	สมุทรปราการ	34+765.000 - 36+800.000	1.000	279,916,395.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก รัตน์ก่อสร้าง	สต.	1 เม.ย. 2565	18 มี.ย. 2567 30 ต.ค. 2568 28 ก.ย. 2568 28 ธ.ค. 2568	810 1248 1277 1368	100.00	92.30	-7.70	ติดสารอุปโภค	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาณ ก่อสร้าง	
5	31	พัฒนาศูนย์รวมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (ปี 2566)	กรุงเทพมหานคร	8+700-25+500	1 แห่ง	948,533,800.00	บริษัท ชีวดี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปร เจกต์ จำกัด	สต.1	28 ก.ค. 2566	11 ก.ค. 2569 25 ธ.ค. 2569	1080 1247	73.15	70.32	-2.83	ติดสารอุปโภค		
6	3901 และ 3902	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 (ปี 2566)	ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา	73+800.000 - 75+700.000	1.900	1,148,900,000.00	บริษัท ประชารัฐวิทย์ จำกัด	สต.	8 ก.ย. 2566	22 ต.ค. 2569 21 ม.ค. 2570	1080 1232	82.82	74.35	-8.47	การปรับปรุงแบบและปรับตำแหน่งก่อสร้าง, ขาดแคลนน้ำดื่มและวัสดุ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง	ดำเนินการปรับปรุงแบบงาน โครงสร้างให้มีความ สอดคล้องกับสภาพหน้างาน	
7	3 คัด 3256	ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 คัดทาง หลวงหมายเลข 3256 (แยกตำบุง) (ปี 2566)	สมุทรปราการ	40+161.500 - 40+843.500	0.682	196,585,300.00	กิจการร่วมค้า GG	สต.	12 ก.ย. 2566	27 ก.พ. 2569 12 มี.ค. 2569 14 ก.ค. 2569	900 1001				งานแล้วเสร็จ		
8	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 1 (ปี 2567)	ปทุมธานี	65+227.000 - 1+7570.000	1.750	799,295,580.00	บริษัท วิจิตรวิทย์ก่อสร้าง จำกัด	สต.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570 20 ก.ย. 2570	1080 1088	31.37	32.87	1.50	ติดสารอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่ สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน	
9	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 2 (ปี 2567)	ปทุมธานี	1+750-3+450	1.700	749,040,000.00	กิจการร่วมค้า วีเทค	สต.	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570 20 ก.ย. 2570	1080 1088	25.59	17.25	-8.34	ติดสารอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่ สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน	
10	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 3 (ปี 2567)	ปทุมธานี	3+450-4+750	1.300	899,351,480.00	บริษัท ชีวดี คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซส แอนด์ โปร เจกต์ จำกัด	สต.	25 ก.ย. 2567	9 ก.ย. 2570	1080	38.80	38.94	0.14	ติดสารอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำจากกรม เจ้าท่า	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่ สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน	
11	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 4 (ปี 2567)	ปทุมธานี	4+750-8+500	3.750	2,488,372,000.00	บริษัท ชีววัฒนกิจเนชั่น จำกัด (มหาชน)	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	28.85	23.89	-4.96	ติดสารอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ น้ำจากกรมเจ้าท่า, ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง	วางแผนก่อสร้างในส่วนที่ สามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อน	
12	-	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 5 (ปี 2567)	ปทุมธานี	8+500-9+360	0.860	1,496,586,900.00	บริษัท ซีเอสการโยธา (1979) จำกัด	สต.	1 ต.ค. 2567	15 ก.ย. 2570	1080	51.69	48.23	-3.46	ติดสารอุปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
13	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	11+270-12+780	1.510	450,000,000.00	บริษัท รัชดินทร์ จำกัด	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
14	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร		1 แห่ง	739,430,000.00	บริษัท ประชวรกิจ จำกัด	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
15	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	12+780-13+660	0.880	829,525,000.00	กิจการร่วมค้า วิแอนด์ เค	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
16	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 4 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	13+660-14+590	0.930	869,552,000.00	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
17	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 5 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	14+590-15+480	0.890	839,000,000.00	บริษัท เสริมสวนก่อสร้าง จำกัด	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
18	338	ก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 (ปี 2568)	กรุงเทพมหานคร	15+480-15+900	0.420	659,430,000.00	บริษัท ประชวรกิจ จำกัด	สส.							รอ NTP เพื่อเริ่มทำงาน	
19	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง - บางวัว ตอน 1 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	14+290-17+000	2.710	749,760,000.00	บริษัท เพชรวิสากรรม จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	7 ก.ค. 2571	1050	18.94	16.17	-2.77	ติดสารานูปโภค ท่อก๊าซ ดัดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
20	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง - บางวัว ตอน 2 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	19+000-22+000	3.000	749,900,000.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	7 มิ.ย. 2571	1020	18.33	6.39	-11.94	ติดสารานูปโภค, ท่อก๊าซ ปลด. ดัดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
21	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง - บางวัว ตอน 3 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	25+000-27+500	2.500	749,600,000.00	บริษัท เทคโล แอนด์ โก จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	24.95	16.81	-8.14	ติดสารานูปโภค, ท่อก๊าซ ปลด. ดัดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
22	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง - บางวัว ตอน 4 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	27+550-30+000	2.500	749,670,000.00	บริษัท ชัยนันท์ทิวาภูมิ จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 พ.ค. 2571	990	18.77	18.99	0.22	ติดสารานูปโภค และสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
23	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง - บางวัว ตอน 5 (ปี 2568)	สมุทรปราการ	32+000-34+000	2.000	759,490,000.00	บริษัท ชัยนันท์ทิวาภูมิ จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	20.02	14.18	-5.84	ติดสารานูปโภค, แนวท่อก๊าซ ปลด. ดัดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
24	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง - บางวัว ตอน 6 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	36+000-39+200	3.200	759,750,000.00	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2568	8 เม.ย. 2571	960	29.25	11.51	-17.74	ติดสารานูปโภค, ท่อก๊าซดัดจัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
25	34	ก่อสร้างทางขนาบทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล (ปี 2568)	สมุทรปราการ	34+000-36+000	2.000	256,000,000.00	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	สท.1	23 ส.ค. 2568	14 พ.ค. 2570	630	43.24	7.82	-35.42	ติดสารานูปโภค, การรุกล้ำในเขตทาง	
26	1	ก่อสร้างสะพานกั้นรบบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.สนับทึบ (ขาเข้าและขาออก) (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	72+690.000-76+000.00	3.310	406,488,000.00	บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด	สส.	28 มี.ค. 2569	14 ก.ค. 2571	840	11.43	8.98	-2.45	ติดสารานูปโภค	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแก้ไขปัญหา
27	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน จุดคัดถนนบ้านสวน หอนางช้างคอก - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ปี 2568)	ชลบุรี	9+200 -13+200	4.000	1,185,994,000.00	บริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สส.	2 ก.ย. 2568	16 ส.ค. 2571	1080	15.15	0.34	-14.81	ติดสารานูปโภค,ไม่สามารถเข้าก่อสร้างในพื้นที่ รฟท. ได้, ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง	ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ รฟท. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการอนุญาตเข้าพื้นที่
28	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สายจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง (ปี 2568)	ชลบุรี	0+945-9+545	8.600	646,000,000.00	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	สท.2	27 มิ.ย. 2568	15 ส.ค. 2570	780	39.08	33.16	-5.92	ติดสารานูปโภค และสิ่งปลูกสร้าง (กรรมสิทธิ์ที่ดิน) ดัดจัดการก่อสร้าง	
29	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	46+600-51+000	4.400	648,310,000.00	บริษัท สุวลี จำกัด	สส.	30 ส.ค. 2568	13 ส.ค. 2571	1080	17.54	16.98	-0.56	ติดสารานูปโภค และขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงจากสภาวะสงคราม	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรืออ่าว และปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
30	34	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สาย บางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม - แยกหนองไม้แดง ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี	51+000-57+550	6.500	806,000,000.00	บริษัท สุวลี จำกัด	สส.	20 ก.ย. 2568	3 ก.ย. 2571	1080	17.69	10.90	-6.79	ติดสารานูปโภค, การดูแลรักษาทางหลวง	ประสานแขวงทางหลวงเพื่อขอคืนพื้นที่
31	4	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ้อมน้อย - สามพราน ช่วง แยกอ้อมน้อย - แยกซอยโรมัน (ปี 2568)	นครปฐม	28+800.000 - 30+868.600	2.068	879,870,000.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สส.	16 ส.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	23.93	27.50	3.57		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน							ประจำเดือน กันยายน 2569				กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน						
ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข	
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว			
32	35	ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สาย ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน (ปี 2568)	สมุทรสาคร	39+000-40+050	1.050	399,699,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทงงศักดิ์วิศวก์เพชท์	สท.1	13 ก.ย. 2568	1 พ.ย. 2570	780	40.59	20.80	-19.79	ติดสาธารณูปโภค		
33	3901	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สาย พระประแดง - บางแค ตอน พุ่งกรุ - แสมดำ กรุงเทพมหานคร (ปี 2569)	กรุงเทพมหานคร	5+100 - 12+300	7.200	439,992,181.00	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	สท.1	24 ก.ย. 2569	14 ก.ค. 2571	660	0.00	0.00	0.00			
		33	โครงการ		96.759	26,492,052,636.00											
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนบกนฝั่ง																	
1	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ชัย (ปี2567)	จันทบุรี	82+000-91+000	9.000	949,496,000.00	บริษัท สหวิศวก์ก่อสร้าง จำกัด	สท.2	10 ก.ย. 2567	25 ส.ค. 2570	1080	60.88	6.15	-54.73	ติดป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	
2	113	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 113 สาย วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกสะพานหิน (ปี 2568)	พิจิตร	54+000-56+453 57+153-59+350 63+552-67+353 68+753-77+614	17.312	799,931,000.00	บริษัท บ้านค่ายผลึกภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.1	26 ก.ย. 2568	12 ก.พ. 2571	870	20.09	3.56	-16.53	ติดสาธารณูปโภค		
3	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนโดน ตอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	8+750-19+250	10.500	648,445,746.00	บริษัท ซีวิลคอนเจินิเอริง จำกัด (มหาชน)	สท.1	27 มิ.ย. 2568	14 ก.ย. 2570	810	37.42	14.85	-22.57	ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง		
4	4046	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สาย ตรัง - ควนโดน ตอน 1 (ปี 2568)	ตรัง	19+250-30+029	10.779	648,176,514.00	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปร ดัคส์ จำกัด	สท.1	23 ก.ค. 2568	8 ม.ค. 2571	900	25.11	7.50	-17.61	ติดไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง		
5	4326	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4326 สาย เบตง - บ้าน กม.17 ตอน อ.เบตง - บ.จันทร์น จ.ยะลา (ปี 2569)	ยะลา	1+050 - 8+935	7.885	629,850,000.00	บริษัท ไทยวัฒนาวิศวก์การ ทาง จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2569	3 ธ.ค. 2571	810	0.00	0.00	0.00			
		5	โครงการ		55.476	3,675,899,260.00											
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ																	
1	425	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (ปี 2563)	สงขลา	24+148.450 - 31+331.426	7.183	569,018,100.00	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	สท.1	22 ก.ค. 2563	9 เม.ย. 2566	900	83.89	61.10	-22.79	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และขออนุญาตก่อสร้างจุดตัดผ่านทางหลวงชนบท	ปรับร้อยละ 0 (10 เม.ย. 66 - 16 ธ.ค. 67) งค/ลดค่าปรับ (17 ธ.ค 67 - 22 ม.ค. 68, 23 ม.ค.68 - 14 ก.ย.68 และ 15 ก.ย.68 - 28 มี.ค.70)	
2	202	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองผือ - อ.เขมราฐ (ปี2566)	อุบลราชธานี	367+100-387+325	20.225	942,920,200.00	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสทรีย์ จำกัด	สท.2	15 ก.ค. 2566	28 ก.พ. 2569 18 มิ.ย. 2569 31 ก.ค. 2569	960 1107 1113				งานแล้วเสร็จวันที่ 30 ก.ค. 69 ส่งมอบงานวันที่ 25 ส.ค. 69	ได้รับการอนุมัติปรับเพิ่มค่า งานตามสัญญา ทำให้มี การเพิ่มระยะเวลาทำการ จำนวน 147 วัน (วันที่ 24 ม.ค. 69 - 18 มิ.ย. 69)	
3	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (ปี2566)	น่าน	471+955-490+200	18.245	797,560,100.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	30 มี.ค. 2566	15 ส.ค. 2568 18 ก.พ. 2569 19 มี.ค. 2569 26 มี.ค. 2569	870 1057 1086 1093				งานแล้วเสร็จ มี.ค. 69		
4	101	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (ปี2566)	น่าน	490+200-505+853	15.653	747,749,000.00	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	สท.1	21 เม.ย. 2566	7 ส.ค. 2568 13 ม.ค. 2569 11 ก.พ. 2569 18 ก.พ. 2569	840 999 1028 1035				งานแล้วเสร็จ ก.พ. 69		
5	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย อโสร - อ.กุศชุม ตอน 1 (ปี2567)	อโสร	7+000-20+500	13.500	397,600,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	16 มี.ค. 2570	840	70.03	60.08	-9.95	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	
6	2169	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สาย อโสร - อ.กุศชุม ตอน 2 (ปี2567)	อโสร	20+500-34+800	14.300	404,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้ง คำไม้	สท.2	27 พ.ย. 2567	15 เม.ย. 2570	870	64.69	65.34	0.65			
7	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแฟน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (ปี 2568)	เชียงราย	118+00-130+000	12.000	732,089,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.1	10 ก.ค. 2568	28 ส.ค. 2570	780	34.48	21.52	-12.96	ติดต้นไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน										ประจำเดือน กันยายน 2569				กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน			
ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ค่างานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข	
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว			
8	118	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะเฟ่น - อ.แม่สรวย ตอน 2 (ปี 2568)	เชียงราย	130+00-141+000	11.000	749,748,100.00	บริษัท พรพรพิรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.1	27 มี.ย. 2568	15 ต.ค. 2570	780	36.03	19.26	-16.77	ติดสันไม้หวงห้าม, ติดสาธารณูปโภค, ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
9	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 1 (ปี 2568)	สกลนคร	31+500-41+150	9.650	639,910,000.00	กิจการร่วมค้า สาทพร้อม	สท.2	27 ต.ค. 2568	14 พ.ย. 2570	810	29.85	19.34	-10.51			
10	222	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน - บึงกาฬ ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ตอน 2 (ปี 2568)	สกลนคร	41+900-54+117	12.217	644,222,000.00	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียร์ จำกัด	สท.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	21.25	22.19	0.94	ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง		
11	-	ก่อสร้างสะพานถุ่ชานข้ามแม่น้ำโกลก ที่ อ.อุโหลงโกลก (ปี 2568)	นราธิวาส		1 แห่ง	160,000,000.00		สท.							อยู่ระหว่างดำเนินการ		
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย อุดรดิต์ - ภูซู้ ตอน อ.น้ำปาด - ค.สองห้อง (ปี 2568)	อุดรดิต์	320+330-343+544	23.214	643,950,000.00	กิจการร่วม บริษัท สุนิสาพรรัตน์การ โยธา จำกัด และบริษัท ถนนม่วงศรีบริการ จำกัด	สท.1	16 ก.ย. 2568	5 ต.ค. 2570	750	26.94	2.44	-24.50	ติดสันไม้หวงห้าม		
		12	โครงการ		157.187	7,428,766,500.00											
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษ																	
1		ทางเลี้ยวเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 (ปี 2563)	หนองคาย	0+000-1+525 502+000 - 507+750	7.250	1,544,634,300.00	บริษัท จิโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สส.	29 ต.ค. 2563	13 ต.ค. 2566 31 ธ.ค. 2566 14 ธ.ค. 2568	1080 1192 1908				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 25 มี.ค. 69	งด/ทำปรับเนื่องจากโควิด-19 (1 ม.ค.67 - 27 ก.ค. 68)	
2		ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ (ปี 2564)	เชียงราย	0+000-9+103.567	9.103	1,044,937,000.00	บริษัท หาญเจริญคอนคเร ียร์สเชียงราย จำกัด	สท.1	9 ก.ย. 2564	23 ต.ค. 2567 14 มี.ย. 2568 20 ม.ค. 2569	1080 1375 1595	97.74	83.02	-14.72	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค	ปรับร้อยละ 0 (21 ม.ค.69 - 11 พ.ย.69)	
3	130	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 สาย ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำ เมยแห่งที่ 2 ที่แม่สอด จ.ตาก (ปี 2569)	ตาก	0+000 - 11+000	11.000	648,100,200.00	บ.แพรวธำรงวิทย์ จก.	สท.1	29 ต.ค. 2569	15 มี.ค. 2572	930	0.09	0.13	0.04	ติดสาธารณูปโภค		
		3	โครงการ		27.353	3,237,671,500.00											
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ																	
1	3233	อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามถ้ำ) (ปี 2560)	นครปฐม	0+000.000 - 1+218.713	1.219	185,860,670.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	สส.	22 ก.พ. 2560	11 มี.ย. 2562 9 ต.ค. 2567 4 ธ.ค. 2567	840 2725 2842	94.76	99.75	4.99		งด/ทำปรับอัตราร้อยละ 0 (5 ธ.ค.67 - 11 มี.ค. 70)	
2	3090	สายบ้านลึก - หนองคาย (ทางเลี้ยวเมืองโพธาราม) (ปี 2563)	ราชบุรี	0+550.000-1+928.949	1.379	508,161,000.00	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สส.	11 ก.ย. 2563	26 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566	1080 1127				งานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 31 ธ.ค.69	งด/ทำปรับ เนื่องจาก โควิด- 19 (13 ต.ค. 66 - 14 เม.ย. 68) งด/ลดค่าปรับ (15 มี.ย. 68 - 6 ก.ค. 68) งด/ลดค่าปรับ ร้อยละ 0 (14 ก.ค. 68 - 29 ต.ค. 68)	
3	3470	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ราช - ท่าเรือ (ปี 2568)	พระนครศรีอยุธยา	12+800.000 - 15+380.000	2.580	685,183,000.00	บริษัท ประชววิศร์ จำกัด	สส.	1 ต.ค. 2568	14 ก.ย. 2571	1080	14.67	11.24	-3.43	ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงจากสภาวะสงคราม ตะวันออกกลาง	ประชุมแผนการดำเนินงาน ร้อยละ	
4	408	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 408 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี (ปี 2568)	สงขลา	30+100 - 31+240, 29+250.000 - 30+306.371	2.196	647,777,000.00	บริษัท ประชววิศร์ จำกัด	สส.	16 ก.ย. 2568	30 ต.ค. 2571	1080	15.96	19.62	3.66	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,การเข้าพื้นที่การรถไฟ, ติดสาธารณูปโภค	ทำหนังสือขออนุญาตเข้า พื้นที่ของการรถไฟฯ	
5	4187	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย (ปี 2568)	พัทลุง	23+605 - 25+165 , 0+200 - 1+267.161	1.560	315,363,000.00	กิจการร่วมค้า MAC.	สส.	1 ต.ค. 2568	16 ก.ค. 2571	1020	18.99	19.23	0.24	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ	ทำหนังสือขออนุญาตเข้า พื้นที่ของการรถไฟฯ	
6	226	ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง (บ.หินลาด) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	55+400	1 แห่ง	350,000,000.00		สส.							รอลงนามสัญญา		
		6	โครงการ		8.934	2,692,344,670.00											

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน						ประจำเดือน กันยายน 2569					กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน						
ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข	
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว			
กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทางหลวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย																	
1	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.บางสะพาน - บ.บ่อด (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	386+063-407+463	21.400	185,750,000.00	บริษัท พะเยาไบทอง จำกัด	สห.1	16 มี.ค. 2566	3 ม.ค. 2568 9 มี.ย. 2568 15 ก.ค. 2568	660 817 853	100.00	99.13	-0.87	ประชาชนคัดค้านก่อสร้างและฟ้องศาลปกครอง	งดหรือลดค่าปรับ 16 ก.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68, 11 ธ.ค.68 - 7ม.ค.69 , 8 ม.ค.69 - 14 ม.ค.69 และ 15 ม.ค.69 - 1 ต.ค. 69	
2	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.หัวช้าง - อ.บางสะพาน (ปี2566)	ประจวบคีรีขันธ์	337+313-381+863	44.550	608,832,300.00	บริษัท เอ็ม.จี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	สห.1	26 เม.ย. 2566	8 ก.พ. 2569 16 มี.ค. 2569	1020 1056				งานแล้วเสร็จ มี.ค. 69		
3	1	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เอน (ปี2567)	ลำปาง	593+569-619+500	25.931	859,469,000.00	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	สห.1	4 ก.ย. 2567	21 ม.ค. 2570	870	89.71	72.56	-17.15	ติดสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างสะพานติดขัดขึ้นหิน		
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พินูโยโลก ตอน หนองนา - พินูโยโลก (ปี 2568)	พินูโยโลก	101+550-113+300	11.750	648,645,776.00	บริษัท ซ็อนันท์ทิวทัศน์ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	สห.1	12 มี.ย. 2568	27 ม.ค. 2571	960	25.60	49.46	23.86			
5	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 1 (ปี 2568)	สุรินทร์	192+000-200+230	8.230	719,990,000.00	บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สห.2	1 ต.ค. 2568	18 มี.ค. 2571	900	19.65	16.81	-2.84	ติดสาธารณูปโภค, ติดจัดการก่อสร้าง และแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ด้านซ้ายทาง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ	
6	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 2 (ปี 2568)	สุรินทร์	200+230-209+550	9.320	745,355,000.00	กิจการร่วมค้า บีทีซี - พีซี	สห.2	19 ก.ค. 2568	4 ม.ค. 2571	900	28.56	60.03	31.47			
7	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 3 (ปี 2568)	สุรินทร์	209+550-215+300	5.750	672,000,000.00	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด	สห.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	24.59	36.65	12.06	ป่าสวนติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ	
8	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน 4 (ปี 2568)	สุรินทร์	215+300-221+300	6.000	679,840,000.00	บริษัท สินเจริญสมร จำกัด	สห.2	16 ก.ค. 2568	1 ม.ค. 2571	900	42.93	65.80	22.87			
9	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.พุนนดี - อ.คชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการข้าง - นากระแจะ ตอน 1 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	305+000-316+500	11.500	649,590,000.00	บริษัท อีตงกั่ จำกัด	สห.2	30 ก.ค. 2568	15 มี.ค. 2571	960	28.06	57.78	29.72			
10	24	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.พุนนดี - อ.คชอุดม ตอน หัวช้าง - แยกการข้าง - นากระแจะ ตอน 2 (ปี 2568)	ศรีสะเกษ	333+000-343+000 345+500-348+500	13.000	649,641,000.00	บริษัท อีตงกั่ จำกัด	สห.2	30 ก.ค. 2568	14 เม.ย. 2571	990	22.46	42.78	20.32	ติดสาธารณูปโภค และแบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม		
11	4	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานคร - จุดผ่าน แดนถาวรสะเตา ตอน บ.พุดาเหินช้าง - บ.วังกรก (เป็นช่วง ๆ) (ปี 2568)	ชุมพร	440+813-460+900	20.087	898,986,630.00	บริษัท บุญสหการสร้าง จำกัด	สห.1	26 ก.ค. 2568	9 ก.ค. 2571	1080	18.59	4.34	-14.25	ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างทางและจุดกลับรถได้สะพาน, ดัดคันไม้, สาธารณูปโภค และปัญหาวิกฤตน้ำมัน		
12	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย ที่แยกปุมพร - พัทลุง ตอน บ.ควนไม้แดง - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ปี 2569)	นครศรีธรรมราช	292+000 - 294+740	2.740	449,931,500.00	บริษัท ซี.ซี. ชีกรถและ ก่อสร้าง จำกัด	สห.1	1 ต.ค. 2569	18 พ.ย. 2571	780	0.00	0.00	0.00			
13	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 1 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	180+000 - 186+100	6.100	835,030,000.00	บริษัท เอ.เอส.เอส โซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด	สห.2	30 มี.ย. 2569	13 มี.ย. 2572	1080	0.24	0.17	-0.07	ติดสาธารณูปโภค		
14	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 2 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	201+800 - 207+650	5.850	720,000,000.00		สห.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาทางานก่อสร้าง		
15	2	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา - ประทาย ตอน 3 จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	207+650 - 214+000	6.350	1,300,000,000.00		สห.2							อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาทางานก่อสร้าง		
		15	โครงการ			198.558	10,623,061,206.00										
โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค																	
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก																	
1	41	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (ปี2566)	สุราษฎร์ธานี	157+000-195+000	22.300	739,247,600.00	บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด	สห.1	15 ก.ค. 2566	29 เม.ย. 2569	1020				งานแล้วเสร็จ 10 ต.ค.68		
2	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย เชียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (ปี2566)	ปทุมธานี	11+500-24+000	12.500	899,011,900.00	บริษัท พรหมพิวกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สห.1	19 ก.ค. 2566	3 พ.ค. 2569 30 เม.ย. 2570	1020 1382	87.73	96.30	8.57	ท่อส่งแก๊ส ปดท, โกลีพื้นที่ก่อสร้างสะพาน		
3	317	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เขาถองกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (ปี2566)	สระแก้ว	130+100-142+500	12.400	899,092,300.00	บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิถึกรูปร จำกัด	สห.1	19 ก.ค. 2566	2 ก.พ. 2569	930				งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.68		
4	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพหังด่านใต้ ตอน 1 (ปี2567)	นครสวรรค์	9+600.000 - 25+100.000	15.500	759,161,123.00	บริษัท อรลักษณ์สิ่งทัว (1994) จำกัด	สห.1	13 ก.ย. 2567	29 ก.ค. 2570	1050	59.94	48.99	-10.95	ติดสาธารณูปโภค, อุปกรณ่ก่อสร้างควจะจับความเร็วและอุปกรณ์การตรวจ ชั่งน้ำหนักบรรทุกทุกขีดจัดการก่อสร้างและปัญหาวิกฤตน้ำมัน		

รายงานความก้าวหน้า งาน/โครงการ ก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน															ประจำปีเดือน กันยายน 2569															กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน														
ลำดับ	หมายเลขทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข																												
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว																														
5	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - กองพลสัง้านไ้ ตอน 2 (ปี2567)	นครสวรรค์	25+100,000 - 40+300,000	15.200	739,146,658.00	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	สท.1	18 ก.ย. 2567	3 ส.ค. 2570	1050	57.73	29.74	-27.99	ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตน้ำมัน																													
6	201	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย ทางต่างระดับ สิคิ้ว - หินร่อง (ปี2567)	นครราชสีมา	0+000-7+944 21+860-29+000	15.084	899,449,280.00	บริษัท โชกซ็องการ โอชา จำกัด	สท.2	23 ส.ค. 2567	7 ส.ค. 2570	1080	73.37	76.50	3.13																														
7	2135	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2135 สาย อ.ศรีเมืองใหม่ (ดอนใหญ่) - ผาแดง (พนามแพง) (ปี2567)	อุบลราชธานี	0+000-37+491	37.491	899,009,000.00	บริษัท ส.เขมราฐอินคัสตร์ จำกัด	สท.2	8 ส.ค. 2567	26 ต.ค. 2569	810	99.85	86.06	-13.79																														
8	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาดี - สุพรรณบุรี ตอน 1 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	48+841-57+250	8.409	686,761,000.00	บริษัท เอส.ศ.วาช.คอน สตรัคชั่น จำกัด	สท.1	13 ก.ย. 2567	28 ส.ค. 2570	1080	51.93	95.89	43.96																														
9	340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สาย บ.สาดี - สุพรรณบุรี ตอน 2 (ปี2567)	สุพรรณบุรี	57+250-65+600	8.350	689,596,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	สท.1	18 ก.ย. 2567	2 ก.ย. 2570	1080	76.73	73.18	-3.55	ติดสินไ้, ติดสาธารณูปโภค และการขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง																													
10	11	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอนๆ) (ปี 2568)	ลำปาง	427+000-457+000	20.000	799,821,000.00	บริษัท เชียงใหม่สวีสท โยธการ จำกัด	สท.1	16 ก.ค. 2568	29 มิ.ย. 2571	1080	21.39	5.23	-16.16	ติดพื้นที่ป่าและปัญหาวิกฤตน้ำมัน																													
11	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิชัยบุรีมี ตอน 1 (ปี 2568)	พิจิตร	62+000-79+000	17.000	849,762,000.00	บริษัท บี ซี ดี ซี จำกัด	สท.2	8 ก.ค. 2568	21 มิ.ย. 2571	1080	21.50	13.96	-7.54	แก้ไขแบบก่อสร้าง, ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ																												
12	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน อ.โพธิ์ประทับช้าง - อ.วิชัยบุรีมี ตอน 2 (ปี 2568)	พิจิตร	79+000-96+700	17.700	946,039,000.00	กิจการร่วมค้า เททีเอจี	สท.2	4 ก.ค. 2568	17 มิ.ย. 2571	1080	21.78	22.26	0.48																														
13	361	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 361 สาย ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	1+000 - 4+200 5+200 - 7+800	5.800	629,009,600.00	บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด	สท.2	1 ส.ค. 2569	18 ต.ค. 2571	810	0.29	1.19	0.90	ติดสาธารณูปโภค																													
14	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.พลึง - บ.สวนเจริญ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	40+300 - 62+000	21.700	1,295,912,159.00	บริษัท ทองมกอนแทรก เคอร์ จำกัด	สท.1	11 ก.ย. 2569	25 ส.ค. 2572	1080	0.00	0.00	0.00																														
15	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไผ่แก้ว - เขาคินซ้อน ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	38+500 - 49+000	10.500	630,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาราคานก่อสร้าง																													
16	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไผ่แก้ว - เขาคินซ้อน ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	49+000 - 60+000	11.000	970,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาราคานก่อสร้าง																													
17	359	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขาไผ่แก้ว - เขาคินซ้อน ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	60+000 - 72+719	12.719	750,000,000.00		สท.2							อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาราคานก่อสร้าง																													
18	117	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 สาย นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน บ.บึงวง - บ.ต้นประดู่ จ.พิจิตร (ปี 2569)	พิจิตร	96+700 - 101+550	4.850	429,700,000.00	หจก. มารศรีจักรกล	สท.1	11 ก.ย. 2569	26 ก.พ. 2572	900	0.13	0.01	-0.12																														
19	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี (ปี 2569)	ปราจีนบุรี	166+300 - 188+000	21.700	1,200,000,000.00	บริษัท เพชรวิศกรรม จำกัด	สท.2	19 ก.ย. 2569	30 เม.ย. 2573	1320	0.01	0.02	0.01																														
20	347	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 347 สาย บางกระสัน - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (ปี 2569)	พระนครศรีอยุธยา	21+500- 37+925 40+165 - 49+141	25.401	1,350,000,000.00		สท.1							คณะกรรมการพิจารณาราคา																													
21	2 ดัด 24 ดัด 201	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 201 (ทางแยก ต่างระดับสิคิ้ว) จ.นครราชสีมา (ปี 2569)	นครราชสีมา	กม.102+150 (ทล.2)/กม. 0+000 (ทล.24) กม. 0+000 (ทล.201)	1 แห่ง	630,000,000.00		สส.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา																													
		21	โครงการ			315,604	17,690,718,620.00																																					
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก																																												
1	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองเกล ตอน 1 (ปี2567)	ระยอง	0+000-2+300	2.300	442,767,888.00	บริษัท น้อยเล็กสทาบิอ์ จำกัด	สท.2	28 ก.ย. 2567	12 ก.ย. 2570	1080	57.40	66.63	9.23																														
2	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองเกล ตอน 2 (ปี2567)	ระยอง	2+300-5+950	3.650	789,485,100.00	บริษัท บ้านคำหย่อผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	24 ส.ค. 2567	8 ส.ค. 2570	1080	52.61	73.31	20.70	ติดสาธารณูปโภค และเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย																												
3	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองเกล ตอน 3 (ปี2567)	ระยอง	5+950-9+400	3.450	789,270,000.00	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	สท.2	24 ส.ค. 2567	8 ส.ค. 2570	1080	62.18	63.85	1.67																														
4	3648	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3648 สาย ทางเลี่ยงเมืองเกล ตอน 4 (ปี2567)	ระยอง	9+400-11+533	2.133	834,929,690.00	บริษัท เค.อาร์.ซี.เอ็นจิ เนียร์ง จำกัด	สท.2	21 ส.ค. 2567	5 ส.ค. 2570	1080	61.90	59.43	-2.47	ติดสาธารณูปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อย้าย																												
5	7	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อม สนามบินสู่ตะกั่ว (ปี2567)	ระยอง	0+000-1+920	1.920	559,632,300.00	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็มจี เนียร์ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สท.	6 ต.ค. 2568	19 ก.ย. 2571	1080	21.20	17.27	-3.93	ติดสาธารณูปโภค	(ทำงานก่อสร้างเฉพาะเงิน งบประมาณ)																												

ลำดับ	หมายเลข ทางหลวง	ชื่อสายทาง	จังหวัด	เริ่มต้น - สิ้นสุด กม.- กม.	ระยะทาง (กม.) / (แห่ง)	ทำงานตามสัญญา (บาท)	ก่อสร้างโดย	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			สถานะโครงการ/ ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ / แนวทางแก้ไข
												สะสม แผน	สะสม ผล	-ช้า +เร็ว		
6	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข้เกรา - ด.เขาหินซ้อน คอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	93+800-96+900	3.100	891,689,500.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี	สท.2	4 ก.ค. 2568	17 มี.ย. 2571	1080	33.98	42.36	8.38		
7	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข้เกรา - ด.เขาหินซ้อน คอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	96+900-99+900	3.000	871,667,600.00	บริษัท พรหมทวีกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	สท.2	19 ก.ค. 2568	2 ก.ค. 2571	1080	38.46	39.51	1.05	ระยะความลึกในการฝังดินของเสาไฟฟ้าไม่เพียงพอ	ประสานการไฟฟ้าดำเนินการ
8	304	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย จะเข้เกรา - ด.เขาหินซ้อน คอน บ.ท่าทองกลาง - อ.พนมสารคาม ตอน 3 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	99+900-102+500	2.600	712,999,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์	สท.2	16 ส.ค. 2568	30 ก.ค. 2571	1080	27.90	26.96	-0.94		
9	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย จะเข้เกรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว คอน 1 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	8+775-15+400	6.625	674,789,000.00	บริษัท บัญชากิจ จำกัด	สท.2	27 มี.ย. 2568	11 เม.ย. 2571	1020	22.68	34.35	11.67	ติดสารอุปโภค	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
10	3200	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สาย จะเข้เกรา - อ.บางน้ำเปรี้ยว คอน 2 (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	15+400-18+409.512	3.009	674,773,000.00	บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	สท.2	27 มี.ย. 2568	10 มี.ย. 2571	1080	21.33	12.39	-8.94	ติดสารอุปโภค และการจำกัดปริมาณหรือขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
11	3471	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สายบางบุตร - ชุมแสง คอน ด.บางบุตร – บ.หนองพะวา (ปี 2568)	ระยอง	0+000-4+000	4.000	679,490,000.00	บริษัท บ้านค่ายอิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีต จำกัด	สท.2	19 ก.ย. 2568	4 ก.ค. 2571	1020	30.22	19.56	-10.66	ติดสารอุปโภค และสิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง	ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการร้อยย้าย
12	3 คัด 36	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 36 (แยกกระทิงลาย) (ปี 2568)	ชลบุรี	135+286 - 137+640 0+000 - 1+113	1 แห่ง	391,265,000.00	บริษัท วัฒนาสุข อินเดอร์ เนชั่นเนล จำกัด	สศ.	28 ส.ค. 2568	15 พ.ย. 2570	810	28.64	29.98	1.34	ติดสารอุปโภค	เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยย้าย
13	304 คัด 3076	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 ตัดทางหลวงหมายเลข 3076 (แยกพนมสารคาม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	105+700 -107+400	1.700	878,797,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์	สศ.	13 ก.ย. 2568	27 ส.ค. 2571	1080	22.82	13.34	-9.48	ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสถานการณ์ด้านพลังงาน	
14	34 คัด 314	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 34 ตัดทางหลวงหมายเลข 314 (แยกคลองอี้อม) (ปี 2568)	ฉะเชิงเทรา	46+869.980 0+000 -0+500 75+600 -75.975.975	4.857	298,600,000.00	บริษัท ประโยชน์การโยธา จำกัด	สศ.	16 ก.ย. 2568	3 มี.ค. 2571	900	21.48	13.65	-7.83	ติดสารอุปโภค	เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยย้าย
15	3 คัด 34 คัด 361	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 34 คัดทางหลวงหมายเลข 361 (แยกหนองไม้แดง) (ปี 2568)	ชลบุรี	57+550.000 - 59+000.000 0+000 -0+600	1.450	297,699,200.00	บริษัท ป่าฝั้น คอน จำกัด	สศ.	24 ก.ย. 2568	12 ธ.ค. 2570	810	30.80	27.52	-3.28	ติดขัดสารอุปโภค, แนวท่อก๊าซ	เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยย้าย
16	3340	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3340 สาย ด.ลาดทอง - ด.บ่อทอง จ. ชลบุรี (ปี 2569)	ชลบุรี	9+545 - 17+000	7.455	615,897,200.00	บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด	สท.2	16 ก.ค. 2569	3 ส.ค. 2571	750	1.74	0.15	-1.59		
17	34	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บนทางหลวงหมายเลข 34 จ.ฉะเชิงเทรา (ปี 2569)	ฉะเชิงเทรา	50+500	1 แห่ง	2,000,000,000.00		สศ.							อยู่ระหว่างพิจารณาผลประโยชน์	
		17	โครงการ		51.249	12,403,751,478.00										