

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง และสะพาน ในพื้นที่ สทล.16

สถานะ เมษายน 2569

ลำดับ ที่	แนวทางหลวง	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อสายทาง	กม.ดำเนินการ		ระยะทาง (กม.)	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	สถานะปัจจุบัน ณ กุมภาพันธ์ 2569		ปัญหาและอุปสรรค
				กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด							%แผน	%ผล	
				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน										
1	นครศรีธรรมราช 1	4103	ปากพูน - จังหูน	24+450	32+560	8.110	925	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1,080	10.28	25.76	ติดขออนุญาตการรถไฟ และกรม ชลประทาน
2	สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	4009	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อี่ปัน - บ.สาคร	79+500	89+000	9.500	650	บ.แพรววิศวกรรม จำกัด	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	28.21	8.54	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
3	สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	401	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตร ๑ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	129+300	137+430	8.130	650	บ.ถนนวงศับริการ จำกัด	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	10.01	7.59	ติดสาธารณูปโภค
4	นครศรีธรรมราช 1	4013	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพูน	29+350	35+366	6.016	650	บ.พีระมิตคอนกรีต จำกัด	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	8.19	9.40	ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตกรม เจ้าท่า
5	นครศรีธรรมราช 1	4016	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนตุล - อ.นบพิตำ	33+659	40+789	7.130	425	บ.ซี.ซี.จักรกลและ ก่อสร้าง จำกัด	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	16.30	12.84	ติดสาธารณูปโภค, ติดต้นไม้หวงห้าม
6	นครศรีธรรมราช 1	4014	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	0+200	10+500	10.300	650	กิจการร่วมค้า เอส บีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	14.08	4.14	ติดสาธารณูปโภค
7	นครศรีธรรมราช 2	4151	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	63+400	76+650	13.250	765	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	13.10	5.80	ติดสาธารณูปโภค

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง และสะพาน ในพื้นที่ สทล.16

สถานะ เมษายน 2569

ลำดับ ที่	แนวทางหลวง	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อสายทาง	กม.ดำเนินการ		ระยะทาง (กม.)	ค่า ก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	สถานะปัจจุบัน ณ กุมภาพันธ์ 2569		ปัญหาและอุปสรรค
				กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด							%แผน	%ผล	
				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ศูนย์สร้างทางสงขลา										
8	นครศรีธรรมราช 1	4151	กุ่มแป - ความหนองหงส์	9+880	18+400	8.52	480		ต.ค. 68	ก.ย. 70		43.27	27.85	
9	พัทลุง	4081	ท่านางพรหม - จงเก จ.พัทลุง	0+500 9+000	5+000 14+500	10	400		ต.ค. 65	ก.ย. 68		100	98.91	
10	นครศรีธรรมราช 1	4016	พรหมคีรี - นบพิตำ	23+250	28+329	5.079	280		ต.ค. 67	ก.ย. 69		76.42	56.27	
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ														
11	พัทลุง	41 ตัด 4048	ทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวงปีป)	375+500 7+226	377+000 7+781		296	บริษัท ตาปีแทรค เตอร์ จำกัด	22 ต.ค. 68	6 ส.ค. 71	1,020	7.91	10.284	
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ														
12	พัทลุง	4187	ทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย	23+605 0+200	25+165 1+267	1 แห่ง	315	กิจการร่วมค้า MAC	1 ต.ค. 68	16 ก.ค. 71	1020	7.77	1.11	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ