

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง และสะพาน ในพื้นที่ สทล.16

สถานะ สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	แขวงทางหลวง	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อสายทาง	กม.ดำเนินการ		ระยะทาง (กม.)	ค่าก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	สถานะปัจจุบัน ณ สิงหาคม 2569		ปัญหาและอุปสรรค
				กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด							%แผน	%ผล	
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน														
1	นครศรีธรรมราช 1	4103	ปากพูน - จังหูน	24+450	32+560	8.110	925	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	1,080	17.71	34.36	
2	สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	4009	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคร	79+500	89+000	9.500	650	บ.แพรววิศวกรรม จำกัด	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	870	57.53	16.59	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ติดสาธารณูปโภค
3	สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	401	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตรศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	129+300	137+430	8.130	650	บ.ถนนวงศ์บริการ จำกัด	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	840	20.00	14.86	ติดสาธารณูปโภค,ผลกระทบจาก สถานการณ์ ราคาน้ำมัน
4	นครศรีธรรมราช 1	4013	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง	29+350	35+366	6.016	650	บ.พีระมิตคอนกรีต จำกัด	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	1,080	15.22	16.21	ติดสาธารณูปโภค, ติดขออนุญาตสร้าง สะพานและติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5	นครศรีธรรมราช 1	4016	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.โนตุล - อ.นบพิตำ	33+659	40+789	7.130	425	บ.ซี.ซี.จักรกลและ ก่อสร้าง จำกัด	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	720	27.81	38.05	ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างลูกลำ
6	นครศรีธรรมราช 1	4014	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน	0+200	10+500	10.300	650	กิจการร่วมค้า เอสบีพี	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	810	27.65	15.63	ติดสาธารณูปโภค
7	นครศรีธรรมราช 2	4151	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	63+400	76+650	13.250	765	กิจการร่วมค้า บีพีซีที	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	810	22.53	9.71	ติดสาธารณูปโภค,ติดขั้ดงานเชื่อมต่อ สะพาน กม.67+129.000

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง และสะพาน ในพื้นที่ สทล.16

สถานะ สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	แขวงทางหลวง	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อสายทาง	กม.ดำเนินการ		ระยะทาง (กม.)	ค่าก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	สถานะปัจจุบัน ณ สิงหาคม 2569		ปัญหาและอุปสรรค
				กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด							%แผน	%ผล	
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ศูนย์สร้างทางสงขลา														
8	นครศรีธรรมราช 1	4151	กุ่มแป - ควนหนองหงส์	9+880	18+400	8.52	480		ต.ค. 68	ก.ย. 70		61.52	34.79	
9	พัทลุง	4081	ท่านางพรหม - จงเก จ.พัทลุง	0+500 9+000	5+000 14+500	10	400		ต.ค. 65	ก.ย. 68		100.00	100.00	
10	นครศรีธรรมราช 1	4016	พรหมคีรี - นบพิตำ	23+250	28+329	5.079	280		ต.ค. 67	ก.ย. 69		96.30	71.26	
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ														
11	พัทลุง	41 ตัด 4048	ทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยก วังปีป)	375+500 7+226	377+000 7+781		296	บริษัท ดาบีแตรค เตอร์ จำกัด	22 ต.ค. 68	6 ส.ค. 71	1,020	16.09	26.96	
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ														
12	พัทลุง	4187	ทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย	23+605 0+200	25+165 1+267	1 แห่ง	315	กิจการร่วมค้า MAC	1 ต.ค. 68	16 ก.ค. 71	1020	15.96	13.19	ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากการรถไฟ