



สถานะ กรกฎาคม 2569



ลำดับที่	หมายเลข ทางหลวง	โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	สัญญา		%ผลงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	401	ท่าโรงช้าง - กิโลเมตรที่ ๑ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	8.130	650	24 ก.ย. 68	11 ม.ค. 71	12.82
2	4009	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อ.ปิ่น - บ.สาคร	9.500	650	9 ส.ค. 68	26 ธ.ค. 70	15.31
3	4014	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขา ดิน	10.300	650	16 ส.ค. 68	3 พ.ย. 70	13.19
4	4016	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ. นบพิตำ	7.130	425	30 ส.ค. 68	19 ส.ค. 70	26.75
5	4103	ปากพูน - จังหูน	8.110	925	31 ก.ค. 68	14 ก.ค. 71	33.05
6	4013	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง	6.016	650	6 ก.ย. 68	20 ส.ค. 71	14.55
7	4151	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	13.250	765	30 ส.ค. 68	17 พ.ย. 70	7.88

โครงการก่อสร้างอื่นๆ ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 16

สถานะ กรกฎาคม 2569



ลำดับที่	หมายเลข ทางหลวง	โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	สัญญา		%ผลงาน
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ศูนย์สร้างทางสงขลา							
1	4151	กุ่มแป - ควนหนองหงส์	8.52	480	ต.ค. 68	ก.ย. 70	58.96
2	4081	ท่านางพรหม – จงเก จ.พัทลุง	10	400	ต.ค. 65	ก.ย. 68	100.00
3	4016	พรหมคีรี – นบพิตำ	5.079	280	ต.ค. 67	ก.ย. 69	91.43
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (สำนักก่อสร้างสะพาน)							
4	41 ตัด 4048	ทางหลวงหมายเลข 41 ตัดทางหลวงหมายเลข 4048 (แยกวังปับ)	1 แห่ง	296	22 ต.ค. 68	6 ส.ค. 71	24.63
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ (สำนักก่อสร้างสะพาน)							
5	4187	ทางหลวงหมายเลข 4187 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - ทะเลน้อย	1 แห่ง	315	1 ต.ค. 68	16 ก.ค. 71	7.62

- สุธาษณฺ์ธานี จํานวน - โครงการ
- นครศรีธรรมราช จํานวน 2 โครงการ
- พัทลุง จํานวน 3 โครงการ